

สรุปผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

ไตรมาส 1 - 2

(เดือนตุลาคม 2566-มีนาคม 2567)

เทศบาลตำบลปทุมใหญ่ อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา

สรุปผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

ไตรมาส 1 - 2 (เดือนตุลาคม 2566-มีนาคม 2567)

เทศบาลตำบลปทุมใหญ่ อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา

1. ยุทธศาสตร์ด้านการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

1.1 กลยุทธ์ ส่งเสริม สนับสนุนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และความมั่นคงความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ลดอุบัติเหตุทางบก/ทางน้ำ และสนับสนุนการฝึกอบรมการจัดตั้งอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) และอาสาสมัครด้านต่าง ๆ เพื่อเป็นกำลังสนับสนุนเจ้าหน้าที่รัฐ และดูแลรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน และการจราจรในชุมชน หมู่บ้าน

(1) แผนงานการรักษาความสงบภายใน

| ลำดับ ที่ | โครงการ | ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ (บาท) | ห้วง ระยะเวลา ดำเนินการ | หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก | ผลการดำเนินงาน | | | | ผลการ เบิกจ่าย งบประมาณ (บาท) | หมายเหตุ |
|--------------|--|--|-------------------|-------------------------------|--|------------------------|----------------------|---------------------|--------------------------|--|---------------------------|
| | | | | | | ดำเนินการ แล้วเสร็จ | ระหว่าง ดำเนินการ | ยังไม่ ดำเนินการ | ยกเลิก / ไม่ดำเนินการ | | |
| 1 | โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ ปีใหม่ | ตั้งจุดบริการประชาชน ตำบลปทุมใหญ่ ช่วงเทศกาล ปีใหม่ ปีละ 1 ครั้ง | 10,000 | ธค 66- มค 67 | สำนักปลัดเทศบาล (งานป้องกันฯ) ปรากฏใน แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) ลำดับ 3 หน้า 58 | ✓ | | | | 12,925 | (โอนงบเพิ่ม 5,000 บาท) |
| 2 | โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ | ตั้งจุดบริการประชาชน ตำบลปทุมใหญ่ ช่วงเทศกาล สงกรานต์ ปีละ 1 ครั้ง | 10,000 | เมย 67 | สำนักปลัดเทศบาล (งานป้องกันฯ) ปรากฏใน แผนพัฒนาท้องถิ่น | | | ✓ | | | |

| ลำดับ ที่ | โครงการ | ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ (บาท) | ห้วง ระยะเวลา ดำเนินการ | หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก | ผลการดำเนินงาน | | | | ผลการ เบิกจ่าย งบประมาณ (บาท) | หมายเหตุ |
|--------------|--|---|-------------------|-------------------------------|--|------------------------|----------------------|---------------------|--------------------------|--|----------|
| | | | | | | ดำเนินการ แล้วเสร็จ | ระหว่าง ดำเนินการ | ยังไม่ ดำเนินการ | ยกเลิก / ไม่ดำเนินการ | | |
| 3 | โครงการจัดงานวัน อปพร. | จัดกิจกรรมวัน อปพร. ปีละ 1 ครั้ง | 5,000 | มีค 67 | สำนักปลัดเทศบาล (งานป้องกันฯ) ปรากฏใน แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) ลำดับ 9 หน้า 59 | | | ✓ | | | |
| 4 | โครงการฝึกทบทวน อาสาสมัครป้องกันภัย ฝ่ายพลเรือนเทศบาล ตำบลปรัใหญ่ | ฝึกอบรมทบทวน อปพร. ตำบล ปรัใหญ่ ปีละ 1 ครั้ง | 20,000 | มค - สค 67 | สำนักปลัดเทศบาล (งานป้องกันฯ) ปรากฏใน แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) ลำดับ 7 หน้า 59 | | | ✓ | | | |
| 5 | โครงการฝึกทักษะ การเอาชีวิตรอดจาก การจมน้ำ | ฝึกอบรมทักษะการเอาชีวิตรอด จากการจมน้ำให้แก่นักเรียน โรงเรียนบ้านคนชุมและตัวแทน ชุมชน /หมู่บ้าน ปีละ 1 ครั้ง | 20,000 | มค - พค 67 | สำนักปลัดเทศบาล (งานป้องกันฯ) ปรากฏใน แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) ลำดับ 5 หน้า 59 | | ✓ | | | 10,610 | |
| 6 | โครงการฝึกอบรมชุด ปฏิบัติการจิตอาสาภัย | ฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสา ภัยพิบัติประจำเทศบาล | 30,000 | มค - สค 67 | สำนักปลัดเทศบาล (งานป้องกันฯ) ปรากฏใน | | | ✓ | | | |

| ลำดับ ที่ | โครงการ | ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ (บาท) | ห้วง ระยะเวลา ดำเนินการ | หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก | ผลการดำเนินงาน | | | | ผลการ เบิกจ่าย งบประมาณ (บาท) | หมายเหตุ | |
|--------------|---|--|-------------------|-------------------------------|---|------------------------|----------------------|---------------------|--------------------------|--|----------|--|
| | | | | | | ดำเนินการ แล้วเสร็จ | ระหว่าง ดำเนินการ | ยังไม่ ดำเนินการ | ยกเลิก / ไม่ดำเนินการ | | | |
| | พิธีเปิดประจำเทศบาล ตำบลปทุมใหญ่ | ตำบลปทุมใหญ่ ปีละ 1 ครั้ง | | | แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) ลำดับที่ 10 หน้า 60 | | | | | | | |
| 7 | โครงการฝึกอบรมทบทวน ชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัย พิบัติประจำเทศบาล ตำบลปทุมใหญ่ | ฝึกอบรมทบทวนชุดปฏิบัติการ จิตอาสาภัยพิบัติประจำเทศบาล ตำบลปทุมใหญ่ ปีละ 1 ครั้ง | 30,000 | มค - สค 67 | สำนักปลัดเทศบาล (งานป้องกันฯ) ปรากฏใน แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2565 ลำดับที่ 1 หน้า 4 | | ✓ | | | | | |
| 8 | โครงการฝึกอบรมและ ทบทวนเกี่ยวกับการ ป้องกันและระงับอัคคีภัย/ ไฟฟ้าในชุมชน | ฝึกอบรมและทบทวนเกี่ยวกับ การป้องกันและระงับอัคคีภัย/ ไฟฟ้าในชุมชน ให้แก่คณะ ผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล ลูกจ้าง ผู้นำชุมชนและประชาชน ตำบลปทุมใหญ่ ปีละ 1 ครั้ง | 20,000 | มค - สค 67 | สำนักปลัดเทศบาล (งานป้องกันฯ) ปรากฏใน แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) ลำดับ 4 หน้า 58 | | ✓ | | | | | |
| 9 | โครงการฝึกอบรม อาสาสมัครป้องกันภัย | ฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัย ฝ่ายพลเรือนเทศบาล | 50,000 | มค - สค 67 | สำนักปลัดเทศบาล (งานป้องกันฯ) ปรากฏใน | | ✓ | | | | | |

| ลำดับ ที่ | โครงการ | ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ (บาท) | ห้วง ระยะเวลา ดำเนินการ | หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก | ผลการดำเนินงาน | | | | ผลการ เบิกจ่าย งบประมาณ (บาท) | หมายเหตุ | |
|--------------|---|---|-------------------|-------------------------------|--|------------------------|----------------------|---------------------|-------------------------|--|----------|--|
| | | | | | | ดำเนินการ แล้วเสร็จ | ระหว่าง ดำเนินการ | ยังไม่ ดำเนินการ | ยกเลิก/ ไม่ดำเนินการ | | | |
| | ฝ่ายพลเรือนเทศบาล ตำบลปรัใหญ่ | ตำบลปรัใหญ่ ปีละ 1 ครั้ง | | | แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) ลำดับ 6 หน้า 59 | | | | | | | |
| 10 | โครงการรณรงค์ป้องกัน อุบัติเหตุ ด้านการจราจร ทางถนนประชาชนในเขต เทศบาล | ฝึกอบรมให้ความรู้ เกี่ยวกับการ รณรงค์ป้องกันอุบัติเหตุ ด้านการจราจรทางถนน ประชาชนในเขตเทศบาล ตำบลปรัใหญ่ ปีละ 1 ครั้ง | 10,000 | มค - สค 67 | สำนักปลัดเทศบาล (งานป้องกันฯ) ปรากฏใน แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) ลำดับ 8 หน้า 59 | | | ✓ | | | | |
| รวม | จำนวน | 10 โครงการ | 205,000 | | | | | | | | | |

สรุปผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

ไตรมาส 1 - 2 (เดือนตุลาคม 2566-มีนาคม 2567)

เทศบาลตำบลปทุมใหญ่ อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา

2.ยุทธศาสตร์การสานต่อแนวทางพระราชดำริ

2.1 กลยุทธ์ ส่งเสริม สนับสนุน สานต่อแนวทางโครงการพระราชดำริ

(1) แผนงานการเกษตร

| ลำดับ ที่ | โครงการ | ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ (บาท) | ช่วง ระยะเวลา ดำเนินการ | หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก | ผลการดำเนินงาน | | | | ผลการ เบิกจ่าย งบประมาณ (บาท) | หมายเหตุ |
|--------------|--|--|-------------------|-------------------------------|--|------------------------|----------------------|---------------------|--------------------------|--|----------|
| | | | | | | ดำเนินการแล้ว เสร็จ | ระหว่าง ดำเนินการ | ยังไม่ ดำเนินการ | ยกเลิก / ไม่ดำเนินการ | | |
| 1 | โครงการอนุรักษ์ พันธุกรรมพืชอันเนื่อง มาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพ รัตนราชสุดาฯ สยามบรม ราชกุมารี | จัดกิจกรรมโครงการอนุรักษ์ พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจาก พระราชดำริ สมเด็จพระเทพ รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช กุมารี ให้แก่ประชาชน หน่วยงานภาครัฐ และ ภาคเอกชน ในเขตพื้นที่ ตำบลปทุมใหญ่ | 10,000 | พย 66 – กย 67 | สำนักปลัดเทศบาล (งานพัฒนาชุมชน) ปรากฏใน แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) ลำดับ 1 หน้า 62 | | | ✓ | | | |
| รวม | จำนวน 1 โครงการ | | 10,000 | | | | | | | | |

สรุปผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
ไตรมาส 1 - 2 (เดือนตุลาคม 2566-มีนาคม 2567)

เทศบาลตำบลปูลุใหญ่ อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา

2.ยุทธศาสตร์การสานต่อแนวทางการพระราชดำริ

2.1 กลยุทธ์ ส่งเสริม สนับสนุน สานต่อแนวทางการพระราชดำริ

(2) แผนงานสาธารณสุข

| ลำดับ ที่ | โครงการ | ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ (บาท) | ห้วง ระยะเวลา ดำเนินการ | หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก | ผลการดำเนินงาน | | | ผลการ เบิกจ่าย งบประมาณ (บาท) | หมายเหตุ |
|--------------|---|---|-------------------|-------------------------------|--|------------------------|----------------------|---------------------|--|----------|
| | | | | | | ดำเนินการแล้ว เสร็จ | ระหว่าง ดำเนินการ | ยังไม่ ดำเนินการ | | |
| 1 | โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีนของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี | อบรมให้ความรู้ตามโครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีนของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ปีละ 1 ครั้ง | 30,000 | พค - กย 67 | กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ปรากฏใน แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2565 ลำดับ 3 หน้า 8 | | ✓ | | | |
| 2 | โครงการพัฒนาระบบสุขภาพในโรงเรียนและชุมชนของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรม | อบรมให้ความรู้ตามโครงการพัฒนาระบบสุขภาพในโรงเรียนและชุมชนของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรม | 80,000 | มีค - กย 67 | กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ปรากฏใน แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) | | ✓ | | | |

| ลำดับ ที่ | โครงการ | ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ (บาท) | ช่วง ระยะเวลา ดำเนินการ | หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก | ผลการดำเนินงาน | | | ผลการ เบิกจ่าย งบประมาณ (บาท) | หมายเหตุ |
|--------------|--|---|-------------------|-------------------------------|--|------------------------|----------------------|---------------------|--|----------|
| | | | | | | ดำเนินการแล้ว เสร็จ | ระหว่าง ดำเนินการ | ยังไม่ ดำเนินการ | | |
| | สมเด็จพระเทพ รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี | สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยาม บรมราชกุมารี ปีละ 1 ครั้ง | | | เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2565 ลำดับ 2 หน้า 7 | | | | | |
| 3 | โครงการอบรม หมอบูบ้าน ในพระราชประสงค์ | อบรมให้ความรู้โครงการอบรม หมอบูบ้านในพระราชประสงค์ ปีละ 1 ครั้ง | 30,000 | เมย - กย 67 | กองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม ปรากฏใน แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2565 ลำดับ 1 หน้า 6 | | ✓ | | | |
| รวม | จำนวน 3 โครงการ | | 140,000 | | | | | | | |

สรุปผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

ไตรมาส 1 - 2 (เดือนตุลาคม 2566-มีนาคม 2567)

เทศบาลตำบลบุรีใหญ่ อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา

3. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

3.1 กลยุทธ์ ก่อสร้าง ปรับปรุงเส้นทางคมนาคม สาธารณูปโภค สาธารณูปโภค และวางระบบพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

(1) แผนงานงานอุตสาหกรรมและการโยธา

| ลำดับที่ | โครงการ | ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ (บาท) | ช่วง ระยะเวลา ดำเนินการ | หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก | ผลการดำเนินงาน | | | | ผลการ เบิกจ่าย งบประมาณ (บาท) | หมายเหตุ |
|----------|--|---|-------------------|-------------------------------|---|--------------------|----------------------|---------------------|--------------------------|--|----------|
| | | | | | | ดำเนินการแล้วเสร็จ | ระหว่าง ดำเนินการ | ยังไม่ ดำเนินการ | ยกเลิก / ไม่ดำเนินการ | | |
| 1 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยข้างไทรสุต หมู่ที่ 1 บ้านคนชุม (เทศบาลบัญญัติ ปี 2567) | เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด กว้าง 5 เมตร ยาว 145 เมตร หน้า 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวคอนกรีตรวมไม่น้อยกว่า 725 ตารางเมตร ไล่เลียงหินคลุมกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.20 เมตร พร้อมป้ายโครงการ 1 ป้าย ตามแบบเทศบาลตำบลบุรีใหญ่กำหนด | 499,000 | พย 66 – กย 67 | กองช่าง ปรากฏใน แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2566 ลำดับที่ 2 หน้า 4 | | | ✓ | | | |

| ลำดับที่ | โครงการ | ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ (บาท) | ทั้ง ระยะเวลา ดำเนินการ | หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก | ผลการดำเนินงาน | | | | ผลการ เบิกจ่าย งบประมาณ (บาท) | หมายเหตุ |
|----------|--|--|-------------------|-------------------------------|--|--------------------|----------------------|---------------------|-------------------------|--|----------|
| | | | | | | ดำเนินการแล้วเสร็จ | ระหว่าง ดำเนินการ | ยังไม่ ดำเนินการ | ยกเลิก/ ไม่ดำเนินการ | | |
| 2 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยแม่บัวผึ่ หมู่ที่ 2 บ้านตะคองเก่า (เทศบาลฯ ปี 2567) | เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 40 เมตร หน้า 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวคอนกรีตรวมไม่น้อยกว่า 166 ตารางเมตร ไล่ทางหินคลุกกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.20 เมตร ตามแบบเทศบาลตำบลปัฐใหญ่กำหนด | 99,000 | พย 66 – กย 67 | กองช่าง ปรากฏใน แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2566 ลำดับที่ 7 หน้า 6 | | ✓ | | | | |
| 3 | โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก วิจารณ์ พัฒนา ซอย 11 หมู่ที่ 4 บ้านวิจารณ์พัฒนา (เทศบาลฯ ปี 2567) | เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กปากถนนราง ชั้น 3 ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.30 เมตร บ่อพักขนาด 1.00x1.00 เมตร จำนวน 3 บ่อ ความยาวท่อระบายน้ำรวมบ่อพัก 22 เมตร ตามแบบเทศบาลตำบลปัฐใหญ่กำหนด | 75,000 | พย 66 – กย 67 | กองช่าง ปรากฏใน แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2566 ลำดับที่ 11 หน้า 9 | | ✓ | | | | |

| ลำดับที่ | โครงการ | ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ (บาท) | ช่วง ระยะเวลา ดำเนินการ | หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก | ผลการดำเนินงาน | | | | ผลการ เบิกจ่าย งบประมาณ (บาท) | หมายเหตุ |
|----------|--|---|-------------------|-------------------------------|---|--------------------|----------------------|---------------------|--------------------------|--|----------|
| | | | | | | ดำเนินการแล้วเสร็จ | ระหว่าง ดำเนินการ | ยังไม่ ดำเนินการ | ยกเลิก / ไม่ดำเนินการ | | |
| 4 | โครงการติดตั้งรางกัน อันตราย (Gurad rail) ทางเข้าตะกุด หมู่ที่ 1 บ้านคนชุม (เทศบาลฯ ปี 2567) | เพื่อจ่ายเป็นค่าติดตั้งรางกัน อันตราย (Gurad rail) ความยาวรวม 76 เมตร พร้อม ป้ายโครงการ 1 ป้าย ตามแบบ เทศบาลตำบลปูลุใหญ่กำหนด | 193,000 | พย 66 – กย 67 | กองช่าง ปรากฏใน แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2566 ลำดับที่ 3 หน้า 4 | | | ✓ | | | |
| 5 | โครงการติดตั้งรางกัน อันตราย (Gurad rail) และติดตั้งสัญญาณไฟ กระพริบ บริเวณสี่แยก อันอิน หมู่ที่ 1 บ้านคนชุม (เทศบาลฯ ปี 2567) | เพื่อจ่ายเป็นค่าติดตั้งรางกัน อันตราย (Gurad rail) ความยาวรวม 80 เมตร และ ติดตั้งสัญญาณไฟกระพริบ จำนวน 2 จุด พร้อมป้าย โครงการ 1 ป้ายตามแบบเทศบาล ตำบลปูลุใหญ่กำหนด | 244,000 | พย 66 – กย 67 | กองช่าง ปรากฏใน แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2566 ลำดับที่ 1 หน้า 3 | | | ✓ | | | |

| ลำดับที่ | โครงการ | ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ (บาท) | ห้วง ระยะเวลา ดำเนินการ | หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก | ผลการดำเนินงาน | | | | ผลการ เบิกจ่าย งบประมาณ (บาท) | หมายเหตุ |
|----------|---|---|-------------------|-------------------------------|---|--------------------|----------------------|---------------------|-------------------------|--|----------|
| | | | | | | ดำเนินการแล้วเสร็จ | ระหว่าง ดำเนินการ | ยังไม่ ดำเนินการ | ยกเลิก/ ไม่ดำเนินการ | | |
| 6 | โครงการปรับปรุงถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยลูงใหม่ หมู่ที่ 2 บ้านตะคองเก่า (เทศบาลฯ ปี 2567) | เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด กว้าง 3 เมตร ความยาว รวม 95 เมตร หน้า 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวคอนกรีตรวม ไม่น้อยกว่า 285 ตารางเมตร ไหล่ทางหินคลุกกว้างเฉลี่ยข้าง ละ 0.20 เมตร พร้อมป้าย โครงการ 1 ป้าย ตามแบบ เทศบาลตำบลปูลุใหญ่กำหนด | 183,000 | พย 66 – กย 67 | กองช่าง ปรากฏใน แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2566 ลำดับที่ 5 หน้า 5 | ✓ | | | | | |
| 7 | โครงการเสริม ผิวแอสฟัลท์คอนกรีต ซอย 13/4 หมู่ที่ 5 บ้านพบสุข (เทศบาลฯ ปี 2567) | เพื่อจ่ายเป็นค่าเสริมผิวแอสฟัลท์ คอนกรีต ขนาดกว้าง 5 เมตร ยาว 152 เมตร หน้าเฉลี่ย 0.04 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวลาดยาง รวมไม่น้อยกว่า 760 ตาราง เมตร พร้อมตีเส้นจราจร พร้อม ป้ายโครงการ 1 ป้าย ตามแบบ เทศบาลตำบลปูลุใหญ่กำหนด | 269,000 | พย 66 – กย 67 | กองช่าง ปรากฏใน แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2566 ลำดับที่ 13 หน้า 10 | ✓ | | | | | |

| ลำดับที่ | โครงการ | ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ (บาท) | ห้วง ระยะเวลา ดำเนินการ | หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก | ผลการดำเนินงาน | | | | ผลการ เบิกจ่าย งบประมาณ (บาท) | หมายเหตุ |
|----------|--|--|-------------------|-------------------------------|---|--------------------|----------------------|---------------------|-------------------------|--|----------|
| | | | | | | ดำเนินการแล้วเสร็จ | ระหว่าง ดำเนินการ | ยังไม่ ดำเนินการ | ยกเลิก/ ไม่ดำเนินการ | | |
| 8 | โครงการเสริม ผิวแอสฟัลท์คอนกรีต ซอย 14/5 หมู่ที่ 5 บ้านพบสุข (เทศบาลฯ ปี 2567) | เพื่อจ่ายเป็นค่าเสริมผิวแอสฟัลท์ คอนกรีต ขนาดกว้าง 5 เมตร ยาว 182 เมตร หนา เฉลี่ย 0.04 เมตร หรือมีพื้นที่ผิว ลาดยางรวมไม่น้อยกว่า 910 ตารางเมตร พร้อมตีเส้น จราจร พร้อมป้ายโครงการ 1 ป้าย ตามแบบเทศบาลตำบล ปัฐมวิทยาคม | 354,000 | พย 66 – กย 67 | กองช่าง ปรากฏใน แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2566 ลำดับที่ 12 หน้า 9 | | ✓ | | | | |
| 9 | โครงการเสริม ผิวแอสฟัลท์คอนกรีต ซอย 4/7 หมู่ที่ 7 บ้านแสนสุข (เทศบาลฯ ปี 2567) | เพื่อจ่ายเป็นค่าเสริมผิวแอสฟัลท์ คอนกรีต ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 342 เมตร หนาเฉลี่ย 0.04 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวลาดยาง รวมไม่น้อยกว่า 1,368 ตาราง เมตร พร้อมตีเส้นจราจร พร้อม ป้ายโครงการ 1 ป้าย ตามแบบ เทศบาลตำบลปัฐมวิทยาคม | 491,000 | พย 66 – กย 67 | กองช่าง ปรากฏใน แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2566 ลำดับที่ 14 หน้า 10 | | ✓ | | | | |

| ลำดับที่ | โครงการ | ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ (บาท) | ห้วง ระยะเวลา ดำเนินการ | หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก | ผลการดำเนินงาน | | | | ผลการ เบิกจ่าย งบประมาณ (บาท) | หมายเหตุ |
|----------|--|--|-------------------|-------------------------------|---|--------------------|----------------------|---------------------|-------------------------|--|----------|
| | | | | | | ดำเนินการแล้วเสร็จ | ระหว่าง ดำเนินการ | ยังไม่ ดำเนินการ | ยกเลิก/ ไม่ดำเนินการ | | |
| 10 | โครงการเสริม ผิวแอสฟัลท์คอนกรีต ซอย 8/4 หมู่ที่ 2 บ้านตะคองเก่า (เทศบาลฯ ปี 2567) | เพื่อจ่ายเป็นค่าเสริมผิวแอสฟัลท์ คอนกรีต จำนวน 2 ช่วง ช่วงที่ 1 ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 140 เมตร หนาเฉลี่ย 0.04 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวลาดยางไม่น้อย กว่า 560 ตารางเมตร ช่วงที่ 2 ขนาดกว้าง 3.50 เมตร ยาว 68 เมตร หนา เฉลี่ย 0.04 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวลาด ยางรวมไม่น้อยกว่า 238 ตารางเมตร พร้อมตี เส้นจราจร พร้อมป้าย โครงการ 1 ป้าย ตามแบบ เทศบาลตำบลปทุมักษ์กำหนด | 309,000 | พย 66 – กย 67 | กองช่าง ปรากฏใน แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2566 ลำดับที่ 6 หน้า 6 | ✓ | | | | | |
| 11 | โครงการเสริม ผิวแอสฟัลท์คอนกรีต ซอยบ้านนายประสิทธิ์ อ่อนก่าปึง หมู่ที่ 5 บ้านพบสุข | เพื่อจ่ายเป็นค่าเสริมผิวแอสฟัลท์ คอนกรีต ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 165 เมตร หนา เฉลี่ย 0.04 เมตร หรือมีพื้นที่ ผิวลาดยางรวมไม่น้อย กว่า 660 ตารางเมตร พร้อม | 238,000 | พย 66 – กย 67 | กองช่าง ปรากฏใน แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2566 ลำดับที่ 15 หน้า 11 | ✓ | | | | | |

| ลำดับที่ | โครงการ | ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ (บาท) | ห้วง ระยะเวลา ดำเนินการ | หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก | ผลการดำเนินงาน | | | | ผลการ เบิกจ่าย งบประมาณ (บาท) | หมายเหตุ |
|----------|--|---|-------------------|-------------------------------|---|--------------------|----------------------|---------------------|-------------------------|--|----------|
| | | | | | | ดำเนินการแล้วเสร็จ | ระหว่าง ดำเนินการ | ยังไม่ ดำเนินการ | ยกเลิก/ ไม่ดำเนินการ | | |
| 12 | โครงการเสริม ผิวแอสฟัลท์คอนกรีต ซอยพบสุข 12 หมู่ที่ 5 บ้านพบสุข (เทศบาลฯ ปี 2567) | ตีเส้นจราจร พร้อมป้าย โครงการ 1 ป้าย ตามแบบ เทศบาลตำบลปทุมักษ์กำหนด เพื่อจ่ายเป็นค่าเสริมผิวแอสฟัลท์ คอนกรีต ขนาดกว้าง 5 เมตร ยาว 230 เมตร หนา เฉลี่ย 0.04 เมตร หรือมีพื้นที่ ผิวลาดยางรวมไม่น้อย กว่า 1,150 ตารางเมตร พร้อม ตีเส้นจราจร พร้อมป้าย โครงการ 1 ป้าย ตามแบบ เทศบาลตำบลปทุมักษ์กำหนด | 408,000 | พย 66 – กย 67 | กองช่าง ปรากฏใน แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2566 ลำดับที่ 16 หน้า 11 | ✓ | | | | | |
| 13 | โครงการเสริม ผิวแอสฟัลท์คอนกรีต พร้อมวางระบายน้ำ คสล. ซอยไปสนาม กีฬา หมู่ที่ 6 บ้านเลียบบ | เพื่อจ่ายเป็นค่าเสริมผิวแอสฟัลท์ คอนกรีต ขนาดกว้าง 5 เมตร ยาว 94 เมตร หนาเฉลี่ย 0.04 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวลาดยางรวม ไม่น้อยกว่า 470 ตารางเมตร พร้อมวางระบายน้ำ คสล. ขนาดกว้าง 0.30 เมตร ความยาว รวม 115 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.30 | 497,000 | พย 66 – กย 67 | กองช่าง ปรากฏใน แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2566 ลำดับที่ 18 หน้า 12 | ✓ | | | | | |

| ลำดับที่ | โครงการ | ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ (บาท) | ห้วง ระยะเวลา ดำเนินการ | หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก | ผลการดำเนินงาน | | | | ผลการ เบิกจ่าย งบประมาณ (บาท) | หมายเหตุ | |
|------------|----------------------|---|-------------------|-------------------------------|---------------------------|--------------------|----------------------|---------------------|--------------------------|--|----------|--|
| | | | | | | ดำเนินการแล้วเสร็จ | ระหว่าง ดำเนินการ | ยังไม่ ดำเนินการ | ยกเลิก / ไม่ดำเนินการ | | | |
| | (เทศบัญญัติ ปี 2567) | เมตร พร้อมติดตั้งจราจร พร้อม ป้ายโครงการ 1 ป้าย ตามแบบ เทศบาลตำบลปรัใหญ่กำหนด | | | | | | | | | | |
| รวม | จำนวน | 13 โครงการ | 3,859,000 | | | | | | | | | |

สรุปผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

ไตรมาส 1 - 2 (เดือนตุลาคม 2566-มีนาคม 2567)

เทศบาลตำบลปูลุใหญ่ อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา

3. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

3.1 กลยุทธ์ ก่อสร้าง ปรับปรุงเส้นทางคมนาคม สาธารณูปโภค และวางระบบพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

(1) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

| ลำดับที่ | โครงการ | ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ (บาท) | ช่วง ระยะเวลา ดำเนินการ | หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก | ผลการดำเนินงาน | | | | ผลการ เบิกจ่าย งบประมาณ (บาท) | หมายเหตุ |
|----------|--|--|-------------------|-------------------------------|---|------------------------|----------------------|---------------------|-------------------------|---|----------|
| | | | | | | ดำเนินการแล้ว เสร็จ | ระหว่าง ดำเนินการ | ยังไม่ ดำเนินการ | ยกเลิก/ ไม่ดำเนินการ | | |
| 1 | โครงการปรับปรุงระบบ ประปา แบบท่อถึงสูงทรง แชมเปอญ หมู่ที่ 7 บ้านแสนสุข (สถานีสูบน้ำให้จ่ายเงินสะสม คราวประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2567 เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2567) | ปรับปรุงระบบประปาแบบท่อถึง สูงทรงแชมเปอญ ขนาด 20 ลบ.ม. พร้อมป้ายโครงการ 1 ป้าย ตาม แบบเทศบาลตำบลปูลุใหญ่ กำหนด | 498,000 | มีค - กย 67 | กองช่าง ปรากฏใน แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2567 ลำดับที่ 1 หน้า 3 | ✓ | | | | แผนการ ดำเนินงาน ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2567 เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2567 | |
| 2 | โครงการขยายเขตท่อ เมนใต้ประปาสายข้างสถานี | ขยายท่อเมนใต้ประปา ขนาดเส้น ผ่านศูนย์กลาง 2 นิ้ว ชั้น 13.5 | 126,000 | มีค - กย 67 | กองช่าง ปรากฏใน แผนพัฒนาท้องถิ่น | ✓ | | | | แผนการ ดำเนินงาน ประจำปี งบประมาณ | |

| ลำดับที่ | โครงการ | ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ (บาท) | ห้วง ระยะเวลา ดำเนินการ | หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก | ผลการดำเนินงาน | | | | ผลการ เบิกจ่าย งบประมาณ (บาท) | หมายเหตุ |
|----------|---|--|-------------------|-------------------------------|--|------------------------|----------------------|---------------------|--------------------------|--|---|
| | | | | | | ดำเนินการแล้ว เสร็จ | ระหว่าง ดำเนินการ | ยังไม่ ดำเนินการ | ยกเลิก / ไม่ดำเนินการ | | |
| | ตำรวจโพธิ์กลาง หมู่ที่ 7 บ้านแสนสุข (สถานีมูลนิธิให้จ่ายเงินสะสม คราวประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2567 เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2567) | พร้อมอุปกรณ์ ความยาวรวมไม่ น้อยกว่า 210 เมตร พร้อมป้าย โครงการ 1 ป้าย ตามแบบ เทศบาลตำบลปทุมใหญ่กำหนด | | | (พ.ศ. 2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2567 ลำดับที่ 2 หน้า 3 | | | | | | พ.ศ. 2567 เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2567 |
| 3 | โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก สะพานขาว หมู่ที่ 1 บ้านคนชุม (สถานีมูลนิธิให้จ่ายเงินสะสม คราวประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2567 เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2567) | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน 3 ช่วง ช่วงที่ 1 ขนาด กว้าง 2.50 เมตร ยาว 89.00 เมตร หน้า 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวคอนกรีตรวมไม่ น้อยกว่า 222.50 ตารางเมตร ช่วงที่ 2 ขนาดกว้าง 3.00 เมตร ยาว 105.00 เมตร หน้า 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวคอนกรีตรวม ไม่น้อยกว่า 315.00 ตารางเมตร ช่วงที่ 3 ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 47.00 เมตร หน้า 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวคอนกรีตรวม | 472,000 | มีค - กย 67 | กองช่าง ปรากฏใน แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2567 ลำดับที่ 3 หน้า 4 | | ✓ | | | | แผนการ ดำเนินงาน ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2567 เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2567 |

| ลำดับที่ | โครงการ | ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ (บาท) | ห้วง ระยะเวลา ดำเนินการ | หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก | ผลการดำเนินงาน | | | | ผลการ เบิกจ่าย งบประมาณ (บาท) | หมายเหตุ | |
|----------|--|---|-------------------|-------------------------------|---|------------------------|----------------------|---------------------|--------------------------|---|----------|--|
| | | | | | | ดำเนินการแล้ว เสร็จ | ระหว่าง ดำเนินการ | ยังไม่ ดำเนินการ | ยกเลิก / ไม่ดำเนินการ | | | |
| | | ไม่น้อยกว่า 188.00 ตารางเมตร ไหล่ทางหินคลุก ข้างละ กว้าง เฉลี่ย 0.20 เมตร พร้อมป้าย โครงการ 1 ป้าย ตามแบบ เทศบาลตำบลบุรีรัมย์กำหนด | | | | | | | | | | |
| 4 | โครงการปรับปรุงถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยตะกุด (ตอน 2) หมู่ที่ 1 บ้านคนชุม (สภาอนุมติให้จ่ายเงินสะสม คราวประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2567 เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2567) | ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 205.00 เมตร หน้า 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวคอนกรีตรวมไม่ น้อยกว่า 820.00 ตารางเมตร ไหล่ทางหินคลุก ข้างละ กว้าง เฉลี่ย 0.20 เมตร พร้อมป้าย โครงการ 1 ป้าย ตามแบบ เทศบาลตำบลบุรีรัมย์กำหนด | 490,000 | มีค - กย 67 | กองช่าง ปรากฏใน แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2567 ลำดับที่ 4 หน้า 5 | | ✓ | | | แผนการ ดำเนินงาน ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2567 เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2567 | | |
| 5 | โครงการปรับปรุงถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยโนนโพธิ์ หมู่ที่ 1 บ้านคนชุม (สภาอนุมติให้จ่ายเงินสะสม | ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน 3 ช่วง ช่วงที่ 1 ขนาด กว้าง 4.00 เมตร ยาว 29.00 เมตร หน้า 0.15 เมตร หรือมี พื้นที่ผิวคอนกรีตรวมไม่น้อยกว่า | 423,000 | มีค - กย 67 | กองช่าง ปรากฏใน แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2567 | | ✓ | | | แผนการ ดำเนินงาน ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2567 เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2567 | | |

| ลำดับที่ | โครงการ | ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ (บาท) | ห้วง ระยะเวลา ดำเนินการ | หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก | ผลการดำเนินงาน | | | | ผลการ เบิกจ่าย งบประมาณ (บาท) | หมายเหตุ |
|----------|--|--|-------------------|-------------------------------|---|------------------------|----------------------|---------------------|-------------------------|--|---|
| | | | | | | ดำเนินการแล้ว เสร็จ | ระหว่าง ดำเนินการ | ยังไม่ ดำเนินการ | ยกเลิก/ ไม่ดำเนินการ | | |
| | คราวประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2567 เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2567) | 116.00 ตารางเมตร ช่วงที่ 2 ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 96.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวคอนกรีตรวมไม่ น้อยกว่า 384.00 ตารางเมตร ช่วงที่ 3 ขนาดกว้าง 3.00 เมตร ยาว 60.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวคอนกรีตรวม ไม่น้อยกว่า 180.00 ตารางเมตร ให้ล้นทางหินคลุกข้างละ กว้าง เฉลี่ย 0.20 เมตร พร้อมป้าย โครงการ 1 ป้าย ตามแบบ เทศบาลตำบลปทุมใหญ่กำหนด | | | ลำดับที่ 5 หน้า 6 | | | | | | |
| 6 | โครงการปรับปรุงถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านเหนือ หมู่ที่ 1 บ้านคนชุม (สภาอนุมัติให้จ่ายเงินสะสม คราวประชุมสภา สมัยสามัญ | ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 3.50 เมตร ยาว 215.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวคอนกรีตรวมไม่ น้อยกว่า 752.50 ตารางเมตร ให้ล้นทางหินคลุกข้างละ กว้าง | 498,000 | มีค - กย 67 | กองช่าง ปรากฏใน แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2567 ลำดับที่ 6 หน้า 7 | | | ✓ | | | แผนการ ดำเนินงาน ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2567 เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2567 |

| ลำดับที่ | โครงการ | ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ (บาท) | ห้วง ระยะเวลา ดำเนินการ | หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก | ผลการดำเนินงาน | | | | ผลการ เบิกจ่าย งบประมาณ (บาท) | หมายเหตุ |
|----------|---|--|-------------------|-------------------------------|---|------------------------|----------------------|---------------------|-------------------------|---|----------|
| | | | | | | ดำเนินการแล้ว เสร็จ | ระหว่าง ดำเนินการ | ยังไม่ ดำเนินการ | ยกเลิก/ ไม่ดำเนินการ | | |
| 7 | โครงการวางท่อระบายน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็กขอย บ้านนายคม หมู่ที่ 1 บ้านคนชุม (สภาอนุมัติให้จ่ายเงินสะสม คราวประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2567 เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2567) | เฉลี่ย 0.20 เมตร พร้อมป้าย โครงการ 1 ป้าย ตามแบบ เทศบาลตำบลปูลุใหญ่กำหนด งานวางท่อระบายน้ำคอนกรีต เสริมเหล็ก ปากปลีราง ชั้น 3 ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 1.00 เมตร 2 แถว จำนวน 1 จุด พร้อม ยาแนวรวม 10 ท่อน พร้อม กำแพงปากท่อ ตามแบบเทศบาล ปูลุใหญ่กำหนด | 45,000 | มีค - กย 67 | กองช่าง ปรากฏใน แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2567 ลำดับที่ 7 หน้า 7 | ✓ | | | | แผนการ ดำเนินงาน ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2567 เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2567 | |
| 8 | โครงการก่อสร้างถนน หินคลุก ขอบบ้านนายช่าง หมู่ที่ 1 บ้านคนชุม (สภาอนุมัติให้จ่ายเงินสะสม คราวประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2567 เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2567) | ก่อสร้างถนนหินคลุก ขนาดกว้าง 3.00 เมตร ยาว 250.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือมี ปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 112.00 ลูกบาศก์เมตร พร้อมป้าย โครงการ 1 ป้าย ตามแบบ เทศบาลตำบลปูลุใหญ่กำหนด | 126,000 | มีค - กย 67 | กองช่าง ปรากฏใน แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2567 ลำดับที่ 8 หน้า 8 | ✓ | | | | แผนการ ดำเนินงาน ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2567 เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2567 | |

| ลำดับที่ | โครงการ | ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ (บาท) | ห้วง ระยะเวลา ดำเนินการ | หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก | ผลการดำเนินงาน | | | | ผลการ เบิกจ่าย งบประมาณ (บาท) | หมายเหตุ |
|----------|---|--|-------------------|-------------------------------|--|------------------------|----------------------|---------------------|--------------------------|---|----------|
| | | | | | | ดำเนินการแล้ว เสร็จ | ระหว่าง ดำเนินการ | ยังไม่ ดำเนินการ | ยกเลิก / ไม่ดำเนินการ | | |
| 9 | โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ขยายบ้านน้อย หมู่ที่ 1 บ้านคนชุม (สภาอนุมติให้จ่ายเงินสะสม คราวประชุมสภาฯ สมัยสามัญครั้งแรก ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2567 เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2567) | ก่อสร้างวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ปากล้นราง ชั้น 3 ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.30 เมตร บ่อพักขนาด 0.60 x 0.60 เมตร จำนวน 3 บ่อ ความยาวท่อระบายน้ำรวมบ่อพัก 36.00 เมตร ตามแบบเทศบาลตำบลปูลุใหญ่ กำหนด | 79,000 | | กองช่าง ปรากฏใน แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2567 ลำดับที่ 9 หน้า 8 | | ✓ | | | แผนการ ดำเนินงาน ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2567 เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2567 | |
| 10 | โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก ขยายบ้านเรา หมู่ที่ 1 บ้านคนชุม (สภาอนุมติให้จ่ายเงินสะสม คราวประชุมสภาฯ สมัยสามัญครั้งแรก ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2567 เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2567) | ก่อสร้างถนนหินคลุก ขนาดกว้าง 3.00 เมตร ยาว 320.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือมี ปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 144.00 ลูกบาศก์เมตร พร้อมป้ายโครงการ 1 ป้าย ตามแบบ เทศบาลตำบลปูลุใหญ่กำหนด | 162,000 | มีค - กย 67 | กองช่าง ปรากฏใน แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2567 ลำดับที่ 10 หน้า 9 | | ✓ | | | แผนการ ดำเนินงาน ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2567 เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2567 | |
| 11 | โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขยายตะคองเก่า 8 | ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 100.00 เมตร หนา 0.15 เมตร | 493,000 | มีค - กย 67 | กองช่าง ปรากฏใน แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) | | ✓ | | | แผนการ ดำเนินงาน ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2567 | |

| ลำดับที่ | โครงการ | ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ (บาท) | ห้วง ระยะเวลา ดำเนินการ | หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก | ผลการดำเนินงาน | | | | ผลการ เบิกจ่าย งบประมาณ (บาท) | หมายเหตุ |
|----------|---|--|-------------------|-------------------------------|---|------------------------|----------------------|---------------------|-------------------------|---|------------------------------|
| | | | | | | ดำเนินการแล้ว เสร็จ | ระหว่าง ดำเนินการ | ยังไม่ ดำเนินการ | ยกเลิก/ ไม่ดำเนินการ | | |
| | หมู่ที่ 2 บ้านตะคองเก่า (สภาอนุมัติให้จ่ายเงินสะสม คราวประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2567 เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2567) | หรือมีพื้นที่ผิวคอนกรีตรวมไม่ น้อยกว่า 400.00 ตารางเมตร พร้อมป้ายโครงการ 1 ป้าย ตาม แบบเทศบาลตำบลปฐุใหญ่ กำหนด | | | เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2567 ลำดับที่ 11 หน้า 9 | | | | | | เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2567 |
| 12 | โครงการก่อสร้างทาง ระบายน้ำคอนกรีตเสริม เหล็ก ขอยตะคองเก่า 9 หมู่ที่ 2 บ้านตะคองเก่า (สภาอนุมัติให้จ่ายเงินสะสม คราวประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2567 เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2567) | ก่อสร้างทางท่อระบายน้ำคอนกรีต เสริมเหล็ก ปากลิ้นราง ชั้น 3 ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.40 เมตร บ่อพักขนาด 1.00x1.00 เมตร จำนวน 13 บ่อ ความยาว ท่อระบายน้ำรวมบ่อพัก 150.00 เมตร พร้อมป้ายโครงการ 1 ป้าย ตามแบบเทศบาลตำบลปฐุใหญ่ กำหนด | 454,000 | มีค - กย 67 | กองช่าง ปรากฏใน แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2567 ลำดับที่ 12 หน้า 10 | | ✓ | | | แผนการ ดำเนินงาน ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2567 เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2567 | |
| 13 | โครงการเสริมผิวแอสฟัลท์ คอนกรีต ขอยตะคองเก่า 8 หมู่ที่ 2 บ้านตะคองเก่า (สภาอนุมัติให้จ่ายเงินสะสม คราวประชุมสภาฯ สมัยสามัญ | เสริมผิวแอสฟัลท์คอนกรีต ขนาด กว้าง 4.00 เมตร ยาว 350.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.04 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวลาดยางรวมไม่น้อย | 494,000 | มีค - กย 67 | กองช่าง ปรากฏใน แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เพิ่มเติม | | ✓ | | | แผนการ ดำเนินงาน ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2567 เพิ่มเติม ครั้งที่ | |

| ลำดับที่ | โครงการ | ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ (บาท) | ช่วง ระยะเวลา ดำเนินการ | หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก | ผลการดำเนินงาน | | | | ผลการ เบิกจ่าย งบประมาณ (บาท) | หมายเหตุ | |
|----------|--|---|-------------------|-------------------------------|--|------------------------|----------------------|---------------------|--------------------------|--|---|--|
| | | | | | | ดำเนินการแล้ว เสร็จ | ระหว่าง ดำเนินการ | ยังไม่ ดำเนินการ | ยกเลิก / ไม่ดำเนินการ | | | |
| | สมัยแรก ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2567 เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2567) | กว่า 1,400.00 ตารางเมตร พร้อมติดตั้งจราจร พร้อมป้าย โครงการ 1 ป้าย ตามแบบ เทศบาลตำบลปรัญญักษ์กำหนด | | | ครั้งที่ 1/2567 ลำดับที่ 13 หน้า 10 | | | | | | 1/2567 | |
| 14 | โครงการเสริมผิวแอสฟัลท์ คอนกรีต ขยายคองเก่า 7 หมู่ที่ 2 บ้านตะคองเก่า (สถานีนิติให้จ่ายเงินสะสม คราวประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2567 เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2567) | เสริมผิวแอสฟัลท์คอนกรีต ขนาด กว้าง 6.00 เมตร ยาว 230.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.04 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวลาดยางรวมไม่น้อย กว่า 1,373.00 ตารางเมตร พร้อมติดตั้งจราจร พร้อมป้าย โครงการ 1 ป้าย ตามแบบ เทศบาลตำบลปรัญญักษ์กำหนด | 496,000 | มีค - กย 67 | กองช่าง ปรากฏใน แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2567 ลำดับที่ 14 หน้า 11 | | ✓ | | | | แผนการ ดำเนินงาน ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2567 เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2567 | |
| 15 | โครงการเสริมผิวแอสฟัลท์ คอนกรีต ขยาย 17 วิโรจน์พัฒนา หมู่ที่ 4 บ้านวิโรจน์พัฒนา (สถานีนิติให้จ่ายเงินสะสม คราวประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ 1 ประจำปี | เสริมผิวแอสฟัลท์คอนกรีต ขนาด กว้าง 5.00 เมตร ยาว 160.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.04 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวลาดยางรวมไม่น้อย กว่า 794.00 ตารางเมตร พร้อม ติดตั้งจราจร พร้อมป้ายโครงการ 1 ป้าย ตามแบบเทศบาลตำบลปรัญ | 306,000 | มีค - กย 67 | กองช่าง ปรากฏใน แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2567 ลำดับที่ 16 หน้า 12 | | ✓ | | | | แผนการ ดำเนินงาน ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2567 เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2567 | |

| ลำดับที่ | โครงการ | ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ (บาท) | ช่วง ระยะเวลา ดำเนินการ | หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก | ผลการดำเนินงาน | | | | ผลการ เบิกจ่าย งบประมาณ (บาท) | หมายเหตุ |
|----------|--|---|-------------------|-------------------------------|--|------------------------|----------------------|---------------------|-------------------------|---|----------|
| | | | | | | ดำเนินการแล้ว เสร็จ | ระหว่าง ดำเนินการ | ยังไม่ ดำเนินการ | ยกเลิก/ ไม่ดำเนินการ | | |
| 16 | โครงการเสริมผิวแอลสฟัลท์คอนกรีต ขยายพื้นที่ 4 บ้านวิโรจน์พัฒนา (สภามุมัติให้ใช้จ่ายเงินสะสม 1 ครั้ง 1 ล้านบาท) สมัยสามัญครั้งแรก ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2567 เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2567 | ใหญ่กำหนด | 496,000 | มีค - กย 67 | กองช่าง ปรากฏใน แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2567 ลำดับที่ 17 หน้า 12 | ✓ | | | | แผนการ ดำเนินงาน ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2567 เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2567 | |
| 17 | โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้างภายใน 0.30 ม. ลึกเฉลี่ย 0.40 ม. ยาว 66.00 เมตร พร้อมป้ายโครงการ 1 ป้าย ตามแบบเทศบาลตำบลปูลุใหญ่ กำหนด | ก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้างภายใน 0.30 ม. ลึกเฉลี่ย 0.40 ม. ยาว 66.00 เมตร พร้อมป้ายโครงการ 1 ป้าย ตามแบบเทศบาลตำบลปูลุใหญ่ กำหนด | 180,000 | มีค - กย 67 | กองช่าง ปรากฏใน แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2567 ลำดับที่ 18 หน้า 13 | ✓ | | | | แผนการ ดำเนินงาน ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2567 เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2567 | |

| ลำดับที่ | โครงการ | ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ (บาท) | ห้วง ระยะเวลา ดำเนินการ | หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก | ผลการดำเนินงาน | | | | ผลการ เบิกจ่าย งบประมาณ (บาท) | หมายเหตุ |
|----------|--|---|-------------------|-------------------------------|--|------------------------|----------------------|---------------------|-------------------------|---|----------|
| | | | | | | ดำเนินการแล้ว เสร็จ | ระหว่าง ดำเนินการ | ยังไม่ ดำเนินการ | ยกเลิก/ ไม่ดำเนินการ | | |
| 18 | โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ขยาย 12/10 หมู่ที่ 5 บ้านพบสุข (สถานีสูบน้ำจ่ายเงินสะสม คราวประชุมสภา สมัยสามัญครั้งแรก ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2567 เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2567) | ก่อสร้างวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ปากลิ้นราง ชั้น 3 ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.40 เมตร บ่อพักขนาด 1.00x1.00 เมตร จำนวน 10 บ่อ ความยาวท่อระบายน้ำรวมบ่อพัก 177.00 เมตรพร้อมป้ายโครงการ 1 ป้าย ตามแบบเทศบาลตำบลปัฐปุใหญ่ กำหนด | 484,000 | มีค - กย 67 | กองช่าง ปรากฏใน แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2567 ลำดับที่ 20 หน้า 14 | ✓ | | | | แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2567 | |
| 19 | โครงการเสริมผิวแอสฟัลท์คอนกรีต 3 คอนกรีต ขยายพบสุข 3 ไปหน้าซอย 1 หมู่ที่ 5 บ้านพบสุข (สถานีสูบน้ำจ่ายเงินสะสม คราวประชุมสภา สมัยสามัญครั้งแรก ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2567 เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2567) | เสริมผิวแอสฟัลท์คอนกรีต ขนาด กว้าง 5.00 เมตร ยาว 260.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.04 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวลาดยาวรวมไม่น้อยกว่า 1,300.00 ตารางเมตร พร้อมติดตั้งจราจร พร้อมป้ายโครงการ 1 ป้าย ตามแบบเทศบาลตำบลปัฐปุใหญ่กำหนด | 496,000 | มีค - กย 67 | กองช่าง ปรากฏใน แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2567 ลำดับที่ 22 หน้า 15 | ✓ | | | | แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2567 | |

| ลำดับที่ | โครงการ | ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ (บาท) | ช่วง ระยะเวลา ดำเนินการ | หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก | ผลการดำเนินงาน | | | | ผลการ เบิกจ่าย งบประมาณ (บาท) | หมายเหตุ |
|------------|--|--|-------------------|-------------------------------|--|------------------------|----------------------|---------------------|--------------------------|---|----------|
| | | | | | | ดำเนินการแล้ว เสร็จ | ระหว่าง ดำเนินการ | ยังไม่ ดำเนินการ | ยกเลิก / ไม่ดำเนินการ | | |
| 20 | โครงการเสริมผิวแอสฟัลท์คอนกรีต ขยายพื้นที่ 14 ไปวัดคลองส่งน้ำ หมู่ที่ 5 บ้านพบสุข (สภาอนุมติให้จ่ายเงินสะสม คราวประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2567 เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2567) | เสริมผิวแอสฟัลท์คอนกรีต ขนาด กว้าง 5.00 เมตร ยาว 235.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.04 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวลาดยางรวมไม่น้อยกว่า 1,168.00 ตารางเมตร พร้อมติดตั้งจราจร พร้อมป้ายโครงการ 1 ป้าย ตามแบบเทศบาลตำบลปูลุใหญ่กำหนด | 440,000 | มีค - กย 67 | กองช่าง ปรากฏใน แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2567 ลำดับที่ 23 หน้า 15 | ✓ | | | | แผนการ ดำเนินงาน ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2567 เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2567 | |
| 21 | โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ขยายพื้นที่ 12 หมู่ที่ 5 บ้านพบสุข (สภาอนุมติให้จ่ายเงินสะสม คราวประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2567 เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2567) | ก่อสร้างวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ปากล้นราง ชั้น 3 ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.40 เมตร บ่อพักขนาด 1.00x1.00 เมตร จำนวน 8 บ่อ ความยาวท่อระบายน้ำรวมบ่อพัก 105.00 เมตร พร้อมป้ายโครงการ 1 ป้าย ตามแบบเทศบาลตำบลปูลุใหญ่กำหนด | 458,000 | มีค - กย 67 | กองช่าง ปรากฏใน แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2567 ลำดับที่ 21 หน้า 14 | ✓ | | | | แผนการ ดำเนินงาน ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2567 เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2567 | |
| รวม | | จำนวน 21 โครงการ | 7,716,000 | | | | | | | | |

สรุปผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2567

ไตรมาส 1 - 2 (เดือนตุลาคม 2566-มีนาคม 2567)

เทศบาลตำบลปรัใหญ่ อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา

3. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

3.1 กลยุทธ์ ปรับปรุงเส้นทางคมนาคม สาธารณูปโภค และวางระบบพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

(1) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

| ลำดับที่ | โครงการ | ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ (บาท) | ห้วง ระยะเวลา ดำเนินการ | หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก | ผลการดำเนินงาน | | | ผลการ เบิกจ่าย งบประมาณ (บาท) | หมายเหตุ |
|----------|---|--|-------------------|-------------------------------|--|------------------------|----------------------|---------------------|--|---|
| | | | | | | ดำเนินการแล้ว เสร็จ | ระหว่าง ดำเนินการ | ยังไม่ ดำเนินการ | | |
| 1 | โครงการก่อสร้างวาง ท่อระบายน้ำคอนกรีต เสริมเหล็ก ขอยแอส สุข 4/1 หมู่ที่ 7 บ้านแสนสุข (สภาอนุมัติให้แก้ไขข้อ ครวประชุมสภาฯ สมัย วิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี | ก่อสร้างวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริม เหล็ก จำนวน 2 ช่วง ช่วงที่ 1 ก่อสร้าง วางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ปากล้นราง ชั้น 3 ขนาดเส้นผ่าน ศูนย์กลาง 0.30 เมตร บ่อพักขนาด 0.60x0.60 เมตร จำนวน 4 บ่อ ความ ยาวท่อระบายน้ำรวมบ่อพัก 70.00 เมตร ช่วงที่ 2 ก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็ก ปากล้นราง ชั้น 3 ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.40 เมตร บ่อพักขนาด 1.00x1.00 เมตร จำนวน | 496,000 | เม.ย. - กย 67 | กองช่าง ปรากฏใน แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) แก้ไข ครั้งที่ 1/2567 ลำดับที่ 1 หน้า 4 | ✓ | | | | แผนการ ดำเนินงาน ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2567 เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2567 |

| ลำดับที่ | โครงการ | ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ (บาท) | ช่วง ระยะเวลา ดำเนินการ | หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก | ผลการดำเนินงาน | | | | ผลการ เบิกจ่าย งบประมาณ (บาท) | หมายเหตุ | |
|------------|--|---|-------------------|-------------------------------|---------------------------|------------------------|----------------------|---------------------|--------------------------|--|----------|--|
| | | | | | | ดำเนินการแล้ว เสร็จ | ระหว่าง ดำเนินการ | ยังไม่ ดำเนินการ | ยกเลิก / ไม่ดำเนินการ | | | |
| | พ.ศ. 2567 เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2567) | 1.1 บ่อ ความยาวท่อระบายน้ำรวมบ่อ พัก 130.00 เมตร พร้อมป้ายโครงการ 1 ป้าย ตามแบบเทศบาลตำบลปรางค์ ก้ำหนด | | | | | | | | | | |
| รวม | จำนวน 1 โครงการ | | 496,000 | | | | | | | | | |

สรุปผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

ไตรมาส 1 - 2 (เดือนตุลาคม 2566-มีนาคม 2567)

เทศบาลตำบลปทุมใหญ่ อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา

4.ยุทธศาสตร์ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

4.1 กลยุทธ์ ส่งเสริม สนับสนุนและร่วมมือกับส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคเอกชน ชุมชน และหมู่บ้าน ในการพัฒนาฟื้นฟูและอนุรักษ์ธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม แหล่งน้ำ คู่มวลน้ำ คู่มวลน้ำลำคลอง และป่าไม้ให้มีความอุดมสมบูรณ์ รวมทั้ง การบริหารจัดการขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลในพื้นที่อย่างเป็นระบบ

(1) แผนงานคณะและชุมชน

| ลำดับที่ | โครงการ | ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ (บาท) | ห้วงระยะเวลา ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | ผลการดำเนินงาน | | | ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ (บาท) | หมายเหตุ |
|----------|--|--|----------------|------------------------|---|--------------------|------------------|-----------------|-----------------------------|----------|
| | | | | | | ดำเนินการแล้วเสร็จ | ระหว่างดำเนินการ | ยังไม่ดำเนินการ | | |
| 1 | โครงการของเหลือใช้ ไม่ไร้ค่าสู่การพัฒนา ชุมชนปลอดภัย | อบรมให้ความรู้เรื่องจัดการขยะมูลฝอย การใช้ประโยชน์จากขยะมูลฝอย และรณรงค์การคัดแยกขยะมูลฝอย อันตรายและสารพิษในครัวเรือน แก่ประชาชนตำบลปทุมใหญ่ ปีละ 1 ครั้ง | 30,000 | กพ - กย 67 | กองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม ปรากฏใน แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) ลำดับ 2 หน้า 72 | ✓ | | | | |
| 2 | โครงการเทศบาล ตำบลปทุมใหญ่นำอยู่ สิ่งแวดล้อมยั่งยืน | อบรมให้ความรู้เรื่องการจัดการ ด้านสิ่งแวดล้อมในตำบลปทุมใหญ่ แก่ประชาชนตำบลปทุมใหญ่ ปีละ 1 ครั้ง | 30,000 | มค - กย 67 | กองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม ปรากฏใน แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2565 ลำดับ 1 หน้า 16 | ✓ | | | | |
| รวม | | จำนวน 2 โครงการ | 60,000 | | | | | | | |

สรุปผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

ไตรมาส 1 - 2 (เดือนตุลาคม 2566-มีนาคม 2567)

เทศบาลตำบลปรางค์ใหญ่ อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา

4.ยุทธศาสตร์ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

4.1 กลยุทธ์ ส่งเสริม สนับสนุนและร่วมมือกับส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคเอกชน ชุมชน และหมู่บ้าน ในการพัฒนาฟื้นฟูและอนุรักษ์ธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม แหล่งน้ำ คู่น้ำลำคลอง และป่าไม้ให้มีความอุดมสมบูรณ์ รวมทั้ง การบริหารจัดการขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลในพื้นที่อย่างเป็นระบบ

(2) แผนงานการเกษตร

| ลำดับที่ | โครงการ | ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ (บาท) | ช่วง ระยะเวลา ดำเนินการ | หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก | ผลการดำเนินงาน | | | ผลการ เบิกจ่าย งบประมาณ (บาท) | หมายเหตุ |
|----------|--|--|-------------------|-------------------------------|---|------------------------|----------------------|---|--|----------|
| | | | | | | ดำเนินการ แล้วเสร็จ | ระหว่าง ดำเนินการ | ยังไม่ดำเนินการ ยกเลิก / ไม่ดำเนินการ | | |
| 1 | โครงการ "ท้องถิ่นไทย รวมใจรักดี รักษาพื้นที่สีเขียว" สีเขียว | จัดกิจกรรม "ท้องถิ่นไทย รวมใจรักดี รักษาพื้นที่สีเขียว" ปีละ 1 ครั้ง | 10,000 | มค - กย 67 | สำนักปลัดเทศบาล ปรากฏใน แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) ลำดับ 1 หน้า 73 | | | ✓ | | |
| รวม | จำนวน 1 โครงการ | | 10,000 | | | | | | | |

สรุปผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

ไตรมาส 1 - 2 (เดือนตุลาคม 2566-มีนาคม 2567)

เทศบาลตำบลปูลุใหญ่ อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา

5. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการท่องเที่ยว ศาสนา-วัฒนธรรม ประเพณี และกีฬา

5.1 กลยุทธ์ พัฒนา พื้นที่ และส่งเสริมกิจกรรมด้านศาสนา ศิลปวัฒนธรรม และประเพณีของชุมชนท้องถิ่น เพื่อการอนุรักษ์สืบสานประเพณีอันดีงาม และเชื่อมโยงสู่กิจกรรมการท่องเที่ยว รวมทั้ง ส่งเสริม สนับสนุนกิจกรรม วัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ด้านกีฬา ลานกีฬาชุมชน และจัดการแข่งขันกีฬาประเภทต่าง ๆ ระดับหมู่บ้าน ชุมชน และระดับท้องถิ่น

(1) แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

| ลำดับที่ | โครงการ | ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ (บาท) | ช่วง ระยะเวลา ดำเนินการ | หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก | ผลการดำเนินงาน | | | | ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท) | หมายเหตุ |
|----------|--|---|-------------------|-------------------------------|---|------------------------|----------------------|---------------------|--------------------------|------------------------------------|----------|
| | | | | | | ดำเนินการแล้ว เสร็จ | ระหว่าง ดำเนินการ | ยังไม่ ดำเนินการ | ยกเลิก / ไม่ดำเนินการ | | |
| 1 | โครงการจัดการแข่งขันกีฬาตำบล เสริมสุขภาพ ให้แก่เยาวชนและประชาชนในเขตพื้นที่ตำบลปูลุใหญ่ ปีละ 1 ครั้ง | จัดกิจกรรมแข่งขันกีฬาตำบลสร้างเสริมสุขภาพ ให้แก่เยาวชนและประชาชนในเขตพื้นที่ตำบลปูลุใหญ่ ปีละ 1 ครั้ง | 100,000 | มค - กย 67 | กองการศึกษา ปรากฏใน แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) ลำดับ 5 หน้า 77 | | | ✓ | | | |
| 2 | โครงการจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมพระพุทธศาสนา | จัดกิจกรรมจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมพระพุทธศาสนา ให้แก่ประชาชนในเขตพื้นที่ตำบลปูลุใหญ่ ปีละ 1 ครั้ง | 40,000 | กค 67 | กองการศึกษา ปรากฏใน แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) ลำดับ 3 หน้า 76 | | | ✓ | | | |

| ลำดับที่ | โครงการ | ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ (บาท) | ห้วง ระยะเวลา ดำเนินการ | หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก | ผลการดำเนินงาน | | | | ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท) | หมายเหตุ |
|----------|---|--|-------------------|-------------------------------|---|------------------------|----------------------|---------------------|--------------------------|------------------------------------|----------|
| | | | | | | ดำเนินการแล้ว เสร็จ | ระหว่าง ดำเนินการ | ยังไม่ ดำเนินการ | ยกเลิก / ไม่ดำเนินการ | | |
| 3 | โครงการจัดงาน ประเพณีลอยกระทง | จัดงานประเพณีลอยกระทง ให้แก่เด็ก เยาวชนและประชาชนในเขตพื้นที่ ตำบลปูลุใหญ่ ปีละ 1 ครั้ง | 100,000 | พย 66 | กองการศึกษา ปรากฏโม แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) ลำดับ 4 หน้า 77 | ✓ | | | | 93,965 | |
| 4 | โครงการจัดงาน ประเพณีสงกรานต์ และรดน้ำดำหัว ผู้สูงอายุตำบลปูลุใหญ่ | จัดงานประเพณีสงกรานต์และรดน้ำดำ หัวผู้สูงอายุตำบลปูลุใหญ่ ให้แก่ ผู้สูงอายุ เยาวชน และประชาชนในเขต พื้นที่ตำบลปูลุใหญ่ ปีละ 1 ครั้ง | 10,000 | เมย 67 | กองการศึกษา ปรากฏโม แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) ลำดับ 1 หน้า 76 | | | ✓ | | | |
| รวม | จำนวน 4 โครงการ | | 250,000 | | | | | | | | |

สรุปผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
ไตรมาส 1 - 2 (เดือนตุลาคม 2566-มีนาคม 2567)

เทศบาลตำบลปูลุใหญ่ อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา

6. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการศึกษา

6.1 กลยุทธ์ ส่งเสริมการศึกษาในระบบ นอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย

(1) แผนงานการศึกษา

| ลำดับที่ | โครงการ | ผลผลิตโครงการ/ กิจกรรม | งบประมาณ (บาท) | ห้วงระยะเวลา ดำเนินการ | หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก | ผลการดำเนินงาน | | | | ผลการ เบิกจ่าย งบประมาณ (บาท) | หมายเหตุ |
|----------|--|--|-------------------|---------------------------|--|------------------------|----------------------|---------------------|--------------------------|--|----------|
| | | | | | | ดำเนินการแล้ว เสร็จ | ระหว่าง ดำเนินการ | ยังไม่ ดำเนินการ | ยกเลิก / ไม่ดำเนินการ | | |
| 1 | โครงการจัดกิจกรรม วันเด็กแห่งชาติ | จัดกิจกรรมวันเด็ก แห่งชาติให้กับเด็กในเขต เทศบาล ปีละ 1 ครั้ง | 100,000 | มค 67 | กองการศึกษา ปรากฏใน แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/2566 ลำดับ 2 หน้า 5 | ✓ | | | | 97,827 | |
| 2 | โครงการจัดนิทรรศการ ผลงานนักเรียนศูนย์ พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล ตำบลปูลุใหญ่ | จัดนิทรรศการผลงาน นักเรียนศูนย์พัฒนาเด็ก เล็กเทศบาลตำบล ปูลุใหญ่ ปีละ 1 ครั้ง | 30,000 | มีค - เมย 67 | กองการศึกษา ปรากฏใน แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) ลำดับ 4 หน้า 79 | ✓ | | | | 15,290 | |
| 3 | โครงการส่งเสริม การศึกษาเพื่อเรียนรู้ | จัดกิจกรรมเพื่อเพิ่มพูน ความรู้ ทักษะและ | 30,000 | มค - มีค 67 | กองการศึกษา ปรากฏใน | ✓ | | | | 11,785 | |

| ลำดับที่ | โครงการ | ผลผลิตโครงการ/ กิจกรรม | งบประมาณ (บาท) | ท้วงระยะเวลา ดำเนินการ | หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก | ผลการดำเนินงาน | | | | ผลการ เบิกจ่าย งบประมาณ (บาท) | หมายเหตุ |
|----------|--|---|-------------------|---------------------------|--|------------------------|----------------------|---------------------|-------------------------|--|----------|
| | | | | | | ดำเนินการแล้ว เสร็จ | ระหว่าง ดำเนินการ | ยังไม่ ดำเนินการ | ยกเลิก/ ไม่ดำเนินการ | | |
| | | โปรแกรมให้เด็ก ปฐมวัยในและนอก ห้องเรียน ปีละ 1 ครั้ง | | | แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) ลำดับ 3 หน้า 79 | | | | | | |
| 4 | โครงการสนับสนุน ค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา - ค่าจัดการเรียน การสอน - ค่าหนังสือเรียน - ค่าอุปกรณ์การเรียน - ค่าเครื่องแบบนักเรียน - ค่ากิจกรรมพัฒนา ผู้เรียน | - สนับสนุนการดำเนินการ จัดการเรียนการสอนของ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัด เทศบาลตำบลปูลุใหญ่ 1) ค่าจัดการเรียน การสอน - ค่าใช้จ่ายจัดการศึกษา สำหรับศูนย์พัฒนา เด็กเล็ก (ศพด.) 1) ค่าหนังสือเรียน 2) ค่าอุปกรณ์ การเรียน 3) ค่าเครื่องแบบ นักเรียน 4) ค่ากิจกรรมพัฒนา ผู้เรียน | 359,000 | พค - สค 67 | กองการศึกษา ปรากฏใน แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/2566 ลำดับ 5 หน้า 8-9 | ✓ | | | 104,652 | | |

| ลำดับที่ | โครงการ | ผลผลิตโครงการ/ กิจกรรม | งบประมาณ (บาท) | หัวขวงระยะเวลา ดำเนินการ | หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก | ผลการดำเนินงาน | | | | ผลการ เบิกจ่าย งบประมาณ (บาท) | หมายเหตุ |
|----------|--|--|-------------------|-----------------------------|--|------------------------|----------------------|---------------------|-----------------------------|--|----------|
| | | | | | | ดำเนินการแล้ว เสร็จ | ระหว่าง ดำเนินการ | ยังไม่ ดำเนินการ | ยกเลิก / ไม่ได้ดำเนินการ | | |
| 5 | โครงการสนับสนุน ค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา - อาหารกลางวันศูนย์ พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล ตำบลปฎิใหญ่ | สนับสนุนการดำเนินการ จัดหา หรือจ้างเหมา ดำเนินการจัดหาอาหาร สำหรับเด็กในศูนย์ พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล ตำบลปฎิใหญ่ เป็นเวลา 245 วัน | 710,000 | ตค 66 – กย 67 | กองการศึกษา ปรากฏใน แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/2566 ลำดับ 1 หน้า 4 | ✓ | | | | 289,440 | |
| 6 | อาหารเสริม (นม) สำหรับนักเรียนโรงเรียน บ้านคนชุม | จัดซื้ออาหาร เสริม (นม) สำหรับเด็ก นักเรียนโรงเรียนบ้าน คนชุม ระดับอนุบาลถึง ระดับประถมศึกษาชั้น ปีที่ 6 เป็นเวลา 260 วัน | 253,656 | ตค 66 – กย 67 | กองการศึกษา ปรากฏใน แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/2566 ลำดับ 3 หน้า 6 | ✓ | | | | 81,332.52 | |
| 7 | อาหารเสริม (นม) สำหรับศูนย์พัฒนา เด็กเล็กเทศบาล ตำบลปฎิใหญ่ | จัดซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับเด็กนักเรียนศูนย์ พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล ตำบลปฎิใหญ่ เป็นเวลา 260 วัน | 211,380 | ตค 66 – กย 67 | กองการศึกษา ปรากฏใน แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/2566 | ✓ | | | | | |

| ลำดับที่ | โครงการ | ผลผลิตโครงการ/ กิจกรรม | งบประมาณ (บาท) | หัวขวงระยะเวลา ดำเนินการ | หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก | ผลการดำเนินงาน | | | | ผลการ เบิกจ่าย งบประมาณ (บาท) | หมายเหตุ |
|----------|---|---|-------------------|-----------------------------|---|------------------------|----------------------|---------------------|--------------------------|--|----------|
| | | | | | | ดำเนินการแล้ว เสร็จ | ระหว่าง ดำเนินการ | ยังไม่ ดำเนินการ | ยกเลิก / ไม่ดำเนินการ | | |
| 8 | อุดหนุนโรงเรียนบ้าน คนชุมตามโครงการเข้า ค่ายคุณธรรมจริยธรรม เด็กนักเรียนโรงเรียน บ้านคนชุม ปีละ 1 ครั้ง | อุดหนุนโรงเรียนบ้าน คนชุมตามโครงการเข้า ค่ายคุณธรรมจริยธรรม เด็กนักเรียนโรงเรียน บ้านคนชุม ปีละ 1 ครั้ง | 15,000 | พย 66 – สค 67 | กองการศึกษา ปรากฏใน แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) ลำดับ 11 หน้า 82 | | ✓ | | | | |
| 9 | อุดหนุนโรงเรียนบ้าน คนชุมตามโครงการ ศึกษาแหล่งเรียนรู้นอก สถานที่ ปีละ 1 ครั้ง | อุดหนุนโรงเรียนบ้าน คนชุมตามโครงการ ศึกษาแหล่งเรียนรู้นอก สถานที่ ปีละ 1 ครั้ง | 50,000 | พย 66 – สค 67 | กองการศึกษา ปรากฏใน แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) ลำดับ 10 หน้า 82 | | ✓ | | | | |
| 10 | อุดหนุนอาหารกลางวัน โรงเรียนบ้านคนชุม | อุดหนุนอาหารกลางวัน สำหรับเด็กนักเรียน โรงเรียนบ้านคนชุม ระดับอนุบาลถึง ป.6 | 576,000 | ตค 66 – กย 67 | กองการศึกษา ปรากฏใน แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/2566 ลำดับ 6 หน้า 10 | ✓ | | | 267,300 | | |
| รวม | จำนวน 10 โครงการ | | 2,335,036 | | | | | | | | |

สรุปผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

ไตรมาส 1 - 2 (เดือนตุลาคม 2566-มีนาคม 2567)

เทศบาลตำบลปรางค์ใหญ่ อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา

7. ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

7.1 กลยุทธ์ เพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ และส่งเสริมศักยภาพท้องถิ่นในทุกๆ ด้านตามหลักธรรมาภิบาล

(1) แผนงานบริหารงานทั่วไป

| ลำดับที่ | โครงการ | ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ (บาท) | ห้วง ระยะเวลา ดำเนินการ | หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก | ผลการดำเนินงาน | | | ผลการ เบิกจ่าย งบประมาณ (บาท) | หมายเหตุ |
|----------|--|---|-------------------|-------------------------------|--|------------------------|----------------------|---------------------|--|----------|
| | | | | | | ดำเนินการแล้ว เสร็จ | ระหว่าง ดำเนินการ | ยังไม่ ดำเนินการ | | |
| 1 | โครงการจัดงาน วันคล้ายวันพระราช สมภพพระบาทสมเด็จพระ พระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดช มหาราช บรมนาถ บพิตร วันชาติ และ วันพ่อแห่งชาติ | จัดกิจกรรมงานวันคล้าย วันพระราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระ ชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลย เดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ วันที่ 5 ธันวาคม ปีละ 1 ครั้ง วันพ่อแห่งชาติ | 10,000 | ธค 66 | สำนักปลัดเทศบาล ปรากฏใน แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2566 ลำดับ 4 หน้า 15 | ✓ | | | ดำเนินการไม่ เบิกจ่าย งบประมาณ | |

| ลำดับที่ | โครงการ | ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ (บาท) | ห้วง ระยะเวลา ดำเนินการ | หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก | ผลการดำเนินงาน | | | | ผลการ เบิกจ่าย งบประมาณ (บาท) | หมายเหตุ |
|----------|---|---|-------------------|-------------------------------|--|------------------------|----------------------|---------------------|--------------------------|--|----------|
| | | | | | | ดำเนินการแล้ว เสร็จ | ระหว่าง ดำเนินการ | ยังไม่ ดำเนินการ | ยกเลิก / ไม่ดำเนินการ | | |
| 2 | โครงการจัดงาน วันเฉลิมพระชนม พรรษา สมเด็จพระ นางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนี พันปีหลวง วันที่ 12 สิงหาคม ปีละ 1 ครั้ง | จัดกิจกรรมงานวันเฉลิม พระชนมพรรษา สมเด็จพระ นางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนี พันปีหลวง วันที่ 12 สิงหาคม ปีละ 1 ครั้ง | 10,000 | สค 67 | สำนักปลัดเทศบาล ปรากฏใน แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2566 ลำดับ 3 หน้า 15 | ✓ | | | | | |
| 3 | โครงการจัดงาน วันเฉลิมพระชนม พรรษา พระบาท สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ วันที่ 28 กรกฎาคม ปีละ 1 ครั้ง | จัดกิจกรรมงานวันเฉลิม พระชนมพรรษา พระบาท สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ วันที่ 28 กรกฎาคม ปีละ 1 ครั้ง | 10,000 | กค 67 | สำนักปลัดเทศบาล ปรากฏใน แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2566 ลำดับ 1 หน้า 14 | ✓ | | | | | |
| 4 | โครงการจัดงาน วันเฉลิมพระชนม พรรษาสมเด็จพระ นางเจ้า พระบรมราชินี | จัดกิจกรรมงานวันเฉลิม พระชนมพรรษา สมเด็จพระ นางเจ้าฯ พระบรมราชินี วันที่ 3 มิถุนายน ปีละ 1 ครั้ง | 10,000 | มีย 67 | สำนักปลัดเทศบาล ปรากฏใน แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2566 ลำดับ 2 หน้า 14 | ✓ | | | | | |

| ลำดับที่ | โครงการ | ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ (บาท) | ทั้ง ระยะเวลา ดำเนินการ | หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก | ผลการดำเนินงาน | | | | ผลการ เบิกจ่าย งบประมาณ (บาท) | หมายเหตุ |
|----------|--|--|-------------------|-------------------------------|--|------------------------|----------------------|---------------------|--------------------------|--|----------|
| | | | | | | ดำเนินการแล้ว เสร็จ | ระหว่าง ดำเนินการ | ยังไม่ ดำเนินการ | ยกเลิก / ไม่ดำเนินการ | | |
| 5 | โครงการจัดงาน พระราชพิธี รัฐพิธี และวันสำคัญต่าง ๆ | จัดงานพระราชพิธี รัฐพิธีและ วันสำคัญต่าง ๆ เช่น วันคล้าย วันพระราชสมภพพระบาท สมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันที่ 5 ธันวาคม, วันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรม ชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลย เดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันที่ 13 ตุลาคม, วันปิยมหาราช วันที่ 23 ตุลาคม ฯลฯ | 20,000 | ตค - ธค 66 | สำนักปลัดเทศบาล ปรากฏใน แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) ลำดับ 10 หน้า 87 | ✓ | | | | 1,000 | |
| 6 | โครงการวันเทศบาล | จัดกิจกรรมวันเทศบาล วันที่ 24 เมษายน ปีละ 1 ครั้ง | 30,000 | เมย 67 | สำนักปลัดเทศบาล ปรากฏใน แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) ลำดับ 8 หน้า 85 | | | ✓ | | | |

| ลำดับที่ | โครงการ | ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ (บาท) | ท้วง ระยะเวลา ดำเนินการ | หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก | ผลการดำเนินงาน | | | | ผลการ เบิกจ่าย งบประมาณ (บาท) | หมายเหตุ |
|----------|--|--|-------------------|-------------------------------|--|------------------------|----------------------|---------------------|--------------------------|--|---------------------------------|
| | | | | | | ดำเนินการแล้ว เสร็จ | ระหว่าง ดำเนินการ | ยังไม่ ดำเนินการ | ยกเลิก / ไม่ดำเนินการ | | |
| 7 | โครงการเลือกตั้ง โครงการเลือกตั้ง | ดำเนินการจัดการเลือกตั้ง นายกเทศมนตรีตำบลปัฐใหญ่ และ สมาชิกสภาเทศบาลตำบลปัฐใหญ่ ตามที่คณะกรรมการเลือกตั้ง กำหนด กรณีครบวาระ ยุบสภา กรณีแทนตำแหน่งที่ว่าง | 10,000 | พย 66 – กย 67 | สำนักปลัดเทศบาล ปรากฏใน แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) ลำดับ 11 หน้า 87 | | | | | | |
| 8 | โครงการฝึกอบรม เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม การรักชาติวินัย และความโปร่งใสในการ ทำงานของข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ของรัฐ | ฝึกอบรมเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม การรักชาติวินัย และ ความโปร่งใสในการทำงานของ คณะผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภา ท้องถิ่น พนักงานเทศบาล และพนักงานจ้างเทศบาลตำบล ปัฐใหญ่ ปีละ 1 ครั้ง | 10,000 | เมย - กย 67 | สำนักปลัดเทศบาล ปรากฏใน แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) ลำดับ 6 หน้า 85 | | ✓ | | | | |
| 9 | โครงการฝึกอบรมเพื่อ เพิ่มประสิทธิภาพการ บริหารงานและการ ปฏิบัติงาน สำหรับ คณะผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น พนักงานเทศบาล | ฝึกอบรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ การบริหารงานและการปฏิบัติงาน ให้แก่คณะผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น พนักงาน เทศบาล และพนักงานจ้าง เทศบาลตำบลปัฐใหญ่ ปีละ 1 ครั้ง | 200,000 | พย 66 – กย 67 | สำนักปลัดเทศบาล ปรากฏใน แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) ลำดับ 5 หน้า 85 | | ✓ | | | 399,850 | (โอนงบประมาณ 200,000 บาท) |

| ลำดับที่ | โครงการ | ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ (บาท) | ห้วง ระยะเวลา ดำเนินการ | หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก | ผลการดำเนินงาน | | | | ผลการ เบิกจ่าย งบประมาณ (บาท) | หมายเหตุ | |
|----------|--|--|-------------------|-------------------------------|---|------------------------|----------------------|---------------------|--------------------------|--|----------|--|
| | | | | | | ดำเนินการแล้ว เสร็จ | ระหว่าง ดำเนินการ | ยังไม่ ดำเนินการ | ยกเลิก / ไม่ดำเนินการ | | | |
| | และพนักงานจ้าง | | | | | | | | | | | |
| 10 | โครงการปรับปรุง ระบบแผนที่ภาษีและ ทะเบียนทรัพย์สิน | ปรับปรุงระบบแผนที่ภาษีและ ทะเบียนทรัพย์สิน ปีละ 1 ครั้ง | 200,000 | ตค 66 - กย 67 | กองคลัง ปรากฏใน แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) ลำดับ 1 หน้า 84 | | | ✓ | | | | |
| 11 | โครงการเพิ่ม ประสิทธิภาพและ บริการด้านภาษี | ออกให้บริการประชาชน ด้านการให้บริการจัดเก็บภาษี ปีละ 1 ครั้ง | 30,000 | มีค - กย 67 | กองคลัง ปรากฏใน แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/2566 ลำดับ 1 หน้า 11 | | | ✓ | | | | |
| รวม | จำนวน | 11 โครงการ | 540,000 | | | | | | | | | |

สรุปผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

ไตรมาส 1 - 2 (เดือนตุลาคม 2566-มีนาคม 2567)

เทศบาลตำบลปรางค์ใหญ่ อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา

7. ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

7.1 กลยุทธ์ เพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ และส่งเสริมศักยภาพท้องถิ่นในทุกๆ ด้านตามหลักธรรมาภิบาล

(2) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

| ลำดับที่ | โครงการ | ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ (บาท) | ช่วง ระยะเวลา ดำเนินการ | หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก | ผลการดำเนินงาน | | | | ผลการ เบิกจ่าย งบประมาณ (บาท) | หมายเหตุ |
|----------|---|--|-------------------|-------------------------------|--|------------------------|----------------------|---------------------|--------------------------|--|----------|
| | | | | | | ดำเนินการแล้ว เสร็จ | ระหว่าง ดำเนินการ | ยังไม่ ดำเนินการ | ยกเลิก / ไม่ดำเนินการ | | |
| 1 | โครงการปรับปรุงอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลปรางค์ใหญ่ | เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลปรางค์ใหญ่ ตามแบบเทศบาลตำบลปรางค์ใหญ่กำหนด | 100,000 | พย 66 - กย 67 | สำนักปลัดเทศบาล ปรากฏใน แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2566 ลำดับที่ 8 หน้า 23 | | | ✓ | | | |
| 2 | โครงการก่อสร้างหลังคาโรงจอดรถ หรือมีพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 151.20 ตารางเมตร พร้อมป้าย | เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างหลังคาโรงจอดรถ ขนาดกว้าง 8.40 เมตร ยาว 18 เมตร หรือมีพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 151.20 ตารางเมตร พร้อมป้าย | 341,500 | พย 66 - กย 67 | สำนักปลัดเทศบาล ปรากฏใน แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2566 | | | ✓ | | | |

| ลำดับที่ | โครงการ | ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ (บาท) | ช่วง ระยะเวลา ดำเนินการ | หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก | ผลการดำเนินงาน | | | | ผลการ เบิกจ่าย งบประมาณ (บาท) | หมายเหตุ |
|----------|---|---|-------------------|-------------------------------|--|------------------------|----------------------|---------------------|--------------------------|--|----------|
| | | | | | | ดำเนินการแล้ว เสร็จ | ระหว่าง ดำเนินการ | ยังไม่ ดำเนินการ | ยกเลิก / ไม่ดำเนินการ | | |
| 3 | โครงการก่อสร้าง ห้องเก็บของเทศบาล ตำบลปฐุใหญ่ หมู่ที่ 7 บ้านแสนสุข | โครงการ 1 ป้าย ตามแบบเทศบาลตำบลปฐุใหญ่ เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้าง ห้องเก็บของ ขนาดกว้าง 5 เมตร ยาว 14 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 70 ตารางเมตร พร้อมป้าย โครงการ 1 ป้าย ตามแบบ เทศบาลตำบลปฐุใหญ่ กำหนด | 491,800 | พย 66 – กย 67 | สำนักปลัดเทศบาล ปรากฏใน แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2566 ลำดับที่ 1 หน้า 20 | ✓ | | | | | |
| 4 | โครงการปรับปรุง ห้องปฏิบัติงาน สำนักปลัดเทศบาล สำหรับสำนักทะเบียน ท้องถิ่นเทศบาล ตำบลปฐุใหญ่ | เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุง ห้องปฏิบัติงานสำนักปลัด เทศบาล สำหรับสำนัก ทะเบียนท้องถิ่นเทศบาล ตำบลปฐุใหญ่ | 500,000 | พย 66 – กย 67 | สำนักปลัดเทศบาล ปรากฏใน แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2566 ลำดับที่ 2 หน้า 21 | ✓ | | | | | |
| รวม | จำนวน 4 โครงการ | | 1,433,300 | | | | | | | | |

สรุปผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

ไตรมาส 1 - 2 (เดือนตุลาคม 2566-มีนาคม 2567)

เทศบาลตำบลปทุมใหญ่ อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา

7. ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

7.2 กลยุทธ์ เปิดโอกาสให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการกำหนดนโยบายและความต้องการของประชาชน

(1) แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

| ลำดับที่ | โครงการ | ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ (บาท) | ช่วง ระยะเวลา ดำเนินการ | หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก | ผลการดำเนินงาน | | | | ผลการ เบิกจ่าย งบประมาณ (บาท) | หมายเหตุ |
|----------|----------------------------|---|-------------------|-------------------------------|--|------------------------|----------------------|---------------------|--------------------------|--|----------|
| | | | | | | ดำเนินการแล้ว เสร็จ | ระหว่าง ดำเนินการ | ยังไม่ ดำเนินการ | ยกเลิก / ไม่ดำเนินการ | | |
| 1 | โครงการเทศบาล พบประชาชน | จัดกิจกรรมโครงการเทศบาล พบประชาชน เพื่อรับทราบ ปัญหาความต้องการของ ประชาชน ประชาสัมพันธ์ รายงานผลการดำเนินงาน โครงการกิจกรรมของเทศบาล และออกให้ความรู้ บริการ ด้านต่าง ๆ ของเทศบาล หมู่ที่ 1-7 ปีละ 1 ครั้ง | 20,000 | พย 66 - กย 67 | สำนักปลัดเทศบาล ปรากฏใน แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2566 ลำดับ 1 หน้า 19 | | | ✓ | | | |
| รวม | จำนวน 1 โครงการ | | 20,000 | | | | | | | | |

สรุปผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

ไตรมาส 1 - 2 (เดือนตุลาคม 2566-มีนาคม 2567)

เทศบาลตำบลปรัใหญ่ อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา

8. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสาธารณสุข

8.1 กลยุทธ์ ส่งเสริมสุขภาพและอนามัยของประชาชนในระดับท้องถิ่นให้มีสุขภาพแข็งแรง โดยให้การเรียนรู้การดูแลสุขภาพ การออกกำลังกาย การป้องกันโรค การใช้ยาอย่างถูกต้อง การรับประทานอาหารที่มีประโยชน์ และส่งเสริมการให้บริการด้านสาธารณสุขตามขั้นตอนและวิธีการทางการแพทย์

(1) แผนงานสาธารณสุข

| ลำดับที่ | โครงการ | ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ (บาท) | ช่วง ระยะเวลา ดำเนินการ | หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก | ผลการดำเนินงาน | | | | ผลการ เบิกจ่าย งบประมาณ (บาท) | หมายเหตุ |
|----------|---|--|-------------------|-------------------------------|--|------------------------|----------------------|---------------------|-------------------------|--|----------|
| | | | | | | ดำเนินการแล้ว เสร็จ | ระหว่าง ดำเนินการ | ยังไม่ ดำเนินการ | ยกเลิก/ ไม่ดำเนินการ | | |
| 1 | โครงการพัฒนา สุขาภิบาลอาหาร ในสถานที่จำหน่าย อาหาร | อบรมให้ความรู้ตามโครงการ พัฒนาสุขาภิบาลอาหารในสถานที่ จำหน่ายอาหาร ตรวจสอบเฝ้าระวัง สถานที่จำหน่ายอาหาร ได้แก่ ตลาดสด ร้านอาหาร แผงลอย โรงอาหาร มอบป้าย Clean food good taste ปีละ 1 ครั้ง | 20,000 | พค - กย 67 | กองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม ปรากฏใน แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) ลำดับ 3 หน้า 90 | | | ✓ | | | |

| ลำดับที่ | โครงการ | ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ (บาท) | ช่วง ระยะเวลา ดำเนินการ | หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก | ผลการดำเนินงาน | | | | ผลการ เบิกจ่าย งบประมาณ (บาท) | หมายเหตุ |
|----------|---|--|-------------------|-------------------------------|--|------------------------|----------------------|---------------------|--------------------------|--|----------|
| | | | | | | ดำเนินการแล้ว เสร็จ | ระหว่าง ดำเนินการ | ยังไม่ ดำเนินการ | ยกเลิก / ไม่ดำเนินการ | | |
| 2 | โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพะเจ้า ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพะเจ้า นื่องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ปีละ 1 ครั้ง | อบรมให้ความรู้ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพะเจ้า นื่องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ปีละ 1 ครั้ง | 75,000 | กพ - กย 67 | กองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม ปรากฏใน แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) ลำดับ 1 หน้า 89 | ✓ | | | | 38,860 | |
| 3 | โครงการสำรวจข้อมูลสัตว์ (สุนัขและแมว ทั้งที่มีเจ้าของและไม่มีเจ้าของ) ตามโครงการสำรวจข้อมูลจำนวน และขึ้นทะเบียนสัตว์ | จ้างเหมาบริการสำรวจข้อมูลสัตว์ (สุนัขและแมว ทั้งที่มีเจ้าของและไม่มีเจ้าของ) ตามโครงการสำรวจข้อมูลจำนวนและขึ้นทะเบียนสัตว์ ตามโครงการ | 12,000 | กพ - กย 67 | กองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม ปรากฏใน แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2565 ลำดับ 1 หน้า 17 | | | ✓ | | | |

| ลำดับที่ | โครงการ | ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ (บาท) | ห้วง ระยะเวลา ดำเนินการ | หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก | ผลการดำเนินงาน | | | | ผลการ เบิกจ่าย งบประมาณ (บาท) | หมายเหตุ | |
|------------|--|---|-------------------|-------------------------------|---------------------------|------------------------|----------------------|---------------------|--------------------------|--|----------|--|
| | | | | | | ดำเนินการแล้ว เสร็จ | ระหว่าง ดำเนินการ | ยังไม่ ดำเนินการ | ยกเลิก / ไม่ดำเนินการ | | | |
| | ตามโครงการสัตว์ ปลอดโรค คน ปลอดภัยจากโรค พิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพะเจ้า นองนางเอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัย ลักษณ์ อัครราชกุมารี | สัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จาก โรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพะเจ้า นองนางเอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัย ลักษณ์ อัครราชกุมารี | | | | | | | | | | |
| รวม | | จำนวน 3 โครงการ | 107,000 | | | | | | | | | |

สรุปผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
ไตรมาส 1 - 2 (เดือนตุลาคม 2566-มีนาคม 2567)

เทศบาลตำบลปทุมใหญ่ อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา

7. ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

7.1 กลยุทธ์ เพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ และส่งเสริมศักยภาพท้องถิ่นในทุกๆ ด้านตามหลักธรรมาภิบาล
(1) แผนงานบริหารงานทั่วไป

| ลำดับที่ | โครงการ | ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ (บาท) | ช่วง ระยะเวลา ดำเนินการ | หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก | ผลการดำเนินงาน | | | | ผลการ เบิกจ่าย งบประมาณ (บาท) | หมายเหตุ |
|----------|---|---|-------------------|-------------------------------|--|------------------------|----------------------|---------------------|--------------------------|---|----------|
| | | | | | | ดำเนินการแล้ว เสร็จ | ระหว่าง ดำเนินการ | ยังไม่ ดำเนินการ | ยกเลิก / ไม่ดำเนินการ | | |
| 1 | โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย และค่าน้ำประปาของเทศบาลตำบลปทุมใหญ่ (ผู้บริหารท้องถิ่นอนุมัติโอนตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ครั้งที่ 9/2567 เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2567) | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย และค่าน้ำประปาของเทศบาลตำบลปทุมใหญ่ ปรับปรุงระบบสารสนเทศการจัดเก็บค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย และค่าน้ำประปา และอื่นๆ ที่จำเป็นเกี่ยวข้องกับโครงการ | 200,000 | มีค - กย 67 | กองคลัง ปรากฏใน แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2567 ลำดับที่ 1 หน้า 19-20 | ✓ | | | | แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2567 | |
| จำนวน | จำนวน 1 โครงการ | | 200,000 | | | | | | | | |

สรุปผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

ไตรมาส 1 - 2 (เดือนตุลาคม 2566-มีนาคม 2567)

เทศบาลตำบลปทุม อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา

8. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสาธารณสุข

8.1 กลยุทธ์ ส่งเสริมสุขภาพและอนามัยของประชาชนในระดับบ้านและชุมชน ให้มีสุขภาพแข็งแรง โดยให้การเรียนรู้การดูแลสุขภาพ การออกกำลังกาย การป้องกันโรค การใช้อย่างถูกต้อง การรับประทานอาหารที่มีประโยชน์ และส่งเสริมการให้บริการด้านสาธารณสุขมูลฐานตามขั้นตอนและวิธีการทางการแพทย์

(2) แผนงานงบกลาง

| ลำดับที่ | โครงการ | ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ (บาท) | ช่วง ระยะเวลา ดำเนินการ | หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก | ผลการดำเนินงาน | | | | ผลการ เบิกจ่าย งบประมาณ (บาท) | หมายเหตุ |
|----------|---|--|-------------------|-------------------------------|--|--------------------|----------------------|---------------------|-------------------------|--|----------|
| | | | | | | ดำเนินการแล้วเสร็จ | ระหว่าง ดำเนินการ | ยังไม่ ดำเนินการ | ยกเลิก/ ไม่ดำเนินการ | | |
| 1 | เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติในพื้นที่เทศบาลปทุมใหญ่ | สมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติในพื้นที่เทศบาลปทุมใหญ่ ปีละ 1 ครั้ง | 230,000 | พย 66 – มีค 67 | กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ปรากฏใน แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) ลำดับ 1 หน้า 91 | ✓ | | | | 230,000 | |
| รวม | จำนวน 1 โครงการ | | 230,000 | | | | | | | | |

สรุปผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

ไตรมาส 1 - 2 (เดือนตุลาคม 2566-มีนาคม 2567)

เทศบาลตำบลปูลุใหญ่ อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา

9.ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสังคม

9.1 กลยุทธ์ ส่งเสริม สนับสนุน การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

(1) แผนงานสาธารณสุข

| ลำดับที่ | โครงการ | ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ (บาท) | หวัง ระยะเวลา ดำเนินการ | หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก | ผลการดำเนินงาน | | | | ผลการ เบิกจ่าย งบประมาณ (บาท) | หมายเหตุ | |
|----------|---|---|-------------------|-------------------------------|--|--------------------|----------------------|---------------------|--------------------------|--|----------|--|
| | | | | | | ดำเนินการแล้วเสร็จ | ระหว่าง ดำเนินการ | ยังไม่ ดำเนินการ | ยกเลิก / ไม่ดำเนินการ | | | |
| 1 | โครงการป้องกันและ แก้ไขปัญหายาเสพติด | อบรมให้ความรู้และสร้างความ ตระหนักเกี่ยวกับ การป้องกันและ แก้ไขปัญหายาเสพติด และใช้ชุด ตรวจสารเสพติด ผู้ตรวจผู้เข้าร่วมอบรมและ ประชาชนตามหนังสือสั่งการ ปี ละ 1 ครั้ง | 20,000 | กพ - กย 67 | กองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม ปรากฏใน แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) ลำดับ 1 หน้า 92 | | | ✓ | | | | |
| รวม | จำนวน 1 โครงการ | | 20,000 | | | | | | | | | |

สรุปผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

ไตรมาส 1 - 2 (เดือนตุลาคม 2566-มีนาคม 2567)

เทศบาลตำบลปทุมใหญ่ อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา

9.ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสังคม

9.2 กลยุทธ์ ส่งเสริม พัฒนาบทบาทและคุณภาพชีวิตของเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และด้อยโอกาส โดยการจัดกิจกรรมที่เหมาะสมและดำเนินการให้เกิดกองทุน หรือจัดหางบประมาณเพื่อดำเนินการพัฒนาบทบาทและคุณภาพชีวิตอย่างต่อเนื่อง เพื่อพึ่งตนเอง เลี้ยงตนเองและครอบครัวได้

(1) แผนงานสังคมสงเคราะห์

| ลำดับที่ | โครงการ | ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ (บาท) | ช่วง ระยะเวลา ดำเนินการ | หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก | ผลการดำเนินงาน | | | ผลการ เบิกจ่าย งบประมาณ (บาท) | หมายเหตุ |
|------------|---|--|-------------------|-------------------------------|---|------------------------|------------------|---------------------|--|----------|
| | | | | | | ดำเนินการแล้ว เสร็จ | ระหว่างดำเนินการ | ยังไม่ ดำเนินการ | | |
| 1 | โครงการช่วยเหลือ ประชาชนด้านการ ส่งเสริมและพัฒนา คุณภาพชีวิต (ผู้พิการ ผู้สูงอายุ ผู้มีรายได้ น้อย ผู้ไร้ที่พึ่ง และ ผู้ด้อยโอกาส และ ประชาชนผู้ควรได้รับ การสงเคราะห์) | ค่าใช้จ่ายโครงการช่วยเหลือประชาชน ด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพ ชีวิต (ผู้พิการผู้สูงอายุ ผู้มีรายได้น้อย ผู้ไร้ ที่พึ่ง และผู้ด้อยโอกาส และประชาชนผู้ควรได้รับการ สงเคราะห์) ในเขตพื้นที่ตำบล ปทุมใหญ่ ที่ได้รับความเดือดร้อนหรือไม่ สามารถช่วยเหลือตนเองได้ ให้สามารถ เข้าถึงปัจจัยขั้นพื้นฐานในการดำรงชีวิตได้ อย่างปกติสุขในสังคม เช่น ค่าเครื่อง อุปโภคบริโภค หรือค่าใช้จ่ายในการครอง ชีพตามความจำเป็น | 10,000 | ตค 66 - กย 67 | สำนักปลัดเทศบาล ปรากฏใน แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/2566 ลำดับ 1 หน้า 14 | ✓ | | | | |
| รวม | จำนวน 1 โครงการ | | 10,000 | | | | | | | |

สรุปผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

ไตรมาส 1 - 2 (เดือนตุลาคม 2566-มีนาคม 2567)

เทศบาลตำบลปรางค์ใหญ่ อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา

9.ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสังคม

9.2 กลยุทธ์ ส่งเสริม พัฒนาบทบาทและคุณภาพชีวิตของเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และด้อยโอกาส โดยการจัดกิจกรรมที่เหมาะสมและดำเนินการให้เกิดกองทุน หรือจัดหางบประมาณเพื่อดำเนินการพัฒนาบทบาทและคุณภาพชีวิตอย่างต่อเนื่อง เพื่อพึ่งตนเอง และครอบครัวได้

(2) แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

| ลำดับที่ | โครงการ | ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ (บาท) | ทั้ง ระยะเวลา ดำเนินการ | หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก | ผลการดำเนินงาน | | | ผลการ เบิกจ่าย งบประมาณ (บาท) | หมายเหตุ |
|----------|--|--|----------------|-------------------------|---|--------------------|-------------------|------------------|-------------------------------|----------|
| | | | | | | ดำเนินการแล้วเสร็จ | ระหว่าง ดำเนินการ | ยังไม่ ดำเนินการ | | |
| 1 | โครงการฝึกอบรม เพิ่มพูนความรู้ในการ ประกอบอาชีพ ให้แก่ กลุ่ม อาชีพ กลุ่มสตรี กลุ่มแม่บ้าน และกลุ่มองค์กรต่าง ๆ | ฝึกอบรมเพิ่มพูนความรู้ในการ ประกอบอาชีพ ให้แก่ กลุ่ม อาชีพ กลุ่มสตรี กลุ่มแม่บ้าน และกลุ่มองค์กรต่าง ๆ | 50,000 | มค - สค 67 | สำนักปลัดเทศบาล ปรากฏใน แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) ลำดับ 5 หน้า 94 | | | ✓ | | |
| 2 | โครงการส่งเสริมและ พัฒนาสตรี | ฝึกอบรมและศึกษาดูงานอบรม ให้ความรู้ ส่งเสริมและพัฒนา สตรีตำบลปรางค์ใหญ่ | 500,000 | มค - กย 67 | สำนักปลัดเทศบาล ปรากฏใน แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) | | | ✓ | | |

| ลำดับที่ | โครงการ | ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ (บาท) | ช่วง ระยะเวลา ดำเนินการ | หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก | ผลการดำเนินงาน | | | | ผลการ เบิกจ่าย งบประมาณ (บาท) | หมายเหตุ |
|------------|---|---|-------------------|-------------------------------|---|--------------------|----------------------|---------------------|--------------------------|--|----------|
| | | | | | | ดำเนินการแล้วเสร็จ | ระหว่าง ดำเนินการ | ยังไม่ ดำเนินการ | ยกเลิก / ไม่ดำเนินการ | | |
| 3 | โครงการส่งเสริมอาชีพ และพัฒนาคุณภาพชีวิต คนพิการ ผู้ด้อยโอกาส และครอบครัวผู้มีรายได้น้อย ตำบลบุรีใหญ่ | ฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพและ พัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ผู้ด้อยโอกาส และครอบครัว ผู้มีรายได้น้อย หมู่ที่ 1 - 7 ตำบล บุรีใหญ่ กลุ่มเป้าหมายไม่น้อย กว่า 30 คน | 30,000 | พย 66 – กย 67 | สำนักปลัดเทศบาล ปรากฏใน แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2565 ลำดับ 2 หน้า 8 | | | ✓ | | | |
| 4 | โครงการให้ความรู้และ สนับสนุนการค้าเป็นงาน สภาเด็กและเยาวชน เทศบาลตำบลบุรีใหญ่ | ฝึกอบรม/จัดกิจกรรมให้ความรู้ และสนับสนุนการค้าเป็นงาน สภาเด็กและเยาวชนเทศบาล ตำบลบุรีใหญ่ | 10,000 | มค - กย 67 | สำนักปลัดเทศบาล ปรากฏใน แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) ลำดับ 6 หน้า 94 | | | ✓ | | | |
| 5 | โครงการอบรมให้ความรู้ ส่งเสริมและพัฒนา คุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ เทศบาลตำบลบุรีใหญ่ | ฝึกอบรมให้ความรู้ พัฒนา คุณภาพชีวิตให้แก่ผู้สูงอายุ เทศบาลตำบลบุรีใหญ่ กลุ่มเป้าหมายไม่น้อยกว่า 50 คน | 30,000 | พย 66 – กย 67 | สำนักปลัดเทศบาล ปรากฏใน แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2566 ลำดับ 1 หน้า 15-16 | | | ✓ | | | |
| รวม | จำนวน 5 โครงการ | | 620,000 | | | | | | | | |

สรุปผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
ไตรมาส 1 - 2 (เดือนตุลาคม 2566-มีนาคม 2567)

เทศบาลตำบลปรางค์ใหญ่ อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา

9.ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสังคม

9.3 กลยุทธ์ เยียวยา พี่นฟู ช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบหลังการเกิดเหตุสาธารณภัย

(1) แผนงานการรักษาความสงบภายใน

| ลำดับที่ | โครงการ | ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ (บาท) | ช่วง ระยะเวลา ดำเนินการ | หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก | ผลการดำเนินงาน | | | | ผลการ เบิกจ่าย งบประมาณ (บาท) | หมายเหตุ | |
|----------|--|--|-------------------|-------------------------------|---|------------------------|----------------------|---------------------|-------------------------|--|----------|--|
| | | | | | | ดำเนินการแล้ว เสร็จ | ระหว่าง ดำเนินการ | ยังไม่ ดำเนินการ | ยกเลิก/ ไม่ดำเนินการ | | | |
| 1 | โครงการช่วยเหลือ ประชาชนเพื่อเยียวยา หรือฟื้นฟูหลังเกิด สาธารณภัย | ค่าใช้จ่ายในการเยียวยาหรือฟื้นฟู หลังเกิดสาธารณภัย ของประชาชนที่ได้รับผลกระทบ จากการเกิดเหตุสาธารณภัยต่าง ๆ | 50,000 | ตค 66 – กย 67 | สำนักปลัดเทศบาล (งานป้องกันฯ) ปรากฏใน แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2565 ลำดับ 1 หน้า 18 | ✓ | | | | 53,100 | | |
| รวม | จำนวน 1 โครงการ | | 50,000 | | | | | | | | | |

สรุปผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
ไตรมาส 1 - 2 (เดือนตุลาคม 2566-มีนาคม 2567)

เทศบาลตำบลปทุมใหญ่ อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา

10. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการเกษตร

10.1 กลยุทธ์ ส่งเสริม สนับสนุน เพิ่มประสิทธิภาพการทำเกษตร ช่วยเหลือเกษตรกรผู้มีรายได้น้อย และเพิ่มศักยภาพของเกษตรกรตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
(1) แผนงานการเกษตร

| ลำดับที่ | โครงการ | ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ (บาท) | ช่วง ระยะเวลา ดำเนินการ | หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก | ผลการดำเนินงาน | | | | ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท) | หมายเหตุ |
|----------|--|--|-------------------|-------------------------------|--|------------------------|----------------------|---------------------|--------------------------|------------------------------------|----------|
| | | | | | | ดำเนินการ แล้วเสร็จ | ระหว่าง ดำเนินการ | ยังไม่ ดำเนินการ | ยกเลิก / ไม่ดำเนินการ | | |
| 1 | โครงการช่วยเหลือ ประชาชนด้านการให้ ความช่วยเหลือเกษตรกร ผู้มีรายได้น้อย | ค่าใช้จ่ายตามโครงการ ช่วยเหลือประชาชนด้านการ ให้ความช่วยเหลือเกษตรกร ผู้มีรายได้น้อย เพื่อให้ความ ช่วยเหลือเกษตรกรผู้มี รายได้น้อยที่ประสบปัญหา ในการประกอบอาชีพใน เรื่องดังต่อไปนี้ การจัดหา ปรับปรุงแหล่งน้ำเพื่อ การเกษตร การสนับสนุน เครื่องมือ เครื่องใช้ในการ ปรับปรุงแหล่งน้ำประสา | 10,000 | ตค 66 - กย 67 | สำนักปลัดเทศบาล ปรากฏใน แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1 /2566 ลำดับ 1 หน้า 16 | | | ✓ | | | |

| ลำดับที่ | โครงการ | ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ (บาท) | ทั้ง ระยะเวลา ดำเนินการ | หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก | ผลการดำเนินงาน | | | | ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท) | หมายเหตุ | |
|------------|--|--|-------------------|-------------------------------|---|------------------------|----------------------|---------------------|--------------------------|------------------------------------|----------|--|
| | | | | | | ดำเนินการ แล้วเสร็จ | ระหว่าง ดำเนินการ | ยังไม่ ดำเนินการ | ยกเลิก / ไม่ดำเนินการ | | | |
| | | กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้การสนับสนุนด้าน การเกษตรและค่าใช้จ่าย อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง | | | | | | | | | | |
| 2 | โครงการฝึกอบรมและ ศึกษาดูงานเพื่อพัฒนา ศักยภาพประชาชนตำบล ปรีใหญ่ตามแนวทาง เศรษฐกิจพอเพียง | ฝึกอบรมและศึกษาดูงาน เพื่อพัฒนาศักยภาพ ประชาชนตำบลปรีใหญ่ ตามแนวทางเศรษฐกิจ พอเพียง | 500,000 | มค - กย 67 | สำนักสัตตมงคล ปรากฏใน แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) แก้ไข ครั้งที่ 2/2566 ลำดับ 1 หน้า 2 | | | ✓ | | | | |
| รวม | จำนวน 2 โครงการ | | 510,000 | | | | | | | | | |

สรุปผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

ครุภัณฑ์

ไตรมาส 1 - 2 (เดือนตุลาคม 2566-มีนาคม 2567)

เทศบาลตำบลปูลุใหญ่ อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา

1. ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน

1.1 กลยุทธ์ เพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารงานและการให้บริการสาธารณะแก่ประชาชน 1.1 กลยุทธ์ เพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารงาน

(1) แผนงานบริหารงานทั่วไป

| ลำดับที่ | โครงการ | ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ (บาท) | ช่วง ระยะเวลา ดำเนินการ | หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก | ผลการดำเนินงาน | | | | ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท) | หมายเหตุ |
|----------|-----------------|--|-------------------|-------------------------------|--|------------------------|----------------------|---------------------|--------------------------|------------------------------------|----------|
| | | | | | | ดำเนินการ แล้วเสร็จ | ระหว่าง ดำเนินการ | ยังไม่ ดำเนินการ | ยกเลิก / ไม่ดำเนินการ | | |
| 1 | โต๊ะพับเหล็กกลม | จัดซื้อโต๊ะพับเหล็กกลม ขนาด ไม่น้อยกว่า 120x75 ซม. จำนวน 20 ตัว ๆ ละ 1,500 บาท (ตามราคาท้องตลาด) | 30,000 | พย 66 - กย 67 | สำนักปลัดเทศบาล ปรากฏใน แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2566 ลำดับที่ 1 หน้า 26 | ✓ | | | | 29,900 | |

1. ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน

1.1 กลยุทธ์ เพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารงานและการให้บริการสาธารณะแก่ประชาชน 1.1 ลดยุทธ เพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารงานและการให้บริการสาธารณะ

(2) แผนงานการศึกษา

| ลำดับที่ | โครงการ | ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ (บาท) | ช่วง ระยะเวลา ดำเนินการ | หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก | ผลการดำเนินงาน | | | | ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท) | หมายเหตุ |
|----------|--|--|-------------------|-------------------------------|--|------------------------|----------------------|---------------------|--------------------------|------------------------------------|----------|
| | | | | | | ดำเนินการ แล้วเสร็จ | ระหว่าง ดำเนินการ | ยังไม่ ดำเนินการ | ยกเลิก / ไม่ดำเนินการ | | |
| 1 | กล้องโทรทัศน์วงจรปิด ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลตำบลปฎิหาร หมู่ ที่ 1 และหมู่ที่ 7 | ติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล ตำบล ปฎิหาร หมู่ที่ 1 และหมู่ที่ 7 (ตามเกณฑ์ราคากลางและ คุณลักษณะพื้นฐานของระบบ กล้องโทรทัศน์วงจรปิด ฉบับ เดือนมิถุนายน 2564) | 30,000 | มค - กย 67 | กองการศึกษา ปรากฏใน แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2566 ลำดับที่ 1 หน้า 32 | | | ✓ | | | |
| 2 | เครื่องปรับอากาศ แบบ แยกส่วน แบบตั้งพื้นหรือ แบบแขวน ขนาด 18,000 บีทียู | จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบ แยกส่วน (ราคารวมค่าติดตั้ง) แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน ขนาด 18,000 บีทียู ราคา เครื่อง ๆ ละ 27,200 บาท (ตามบัญชีราคามาตรฐาน ครุภัณฑ์สำนักงานประมาณ ฉบับเดือนธันวาคม 2565) | 54,400 | มค - กย 67 | กองการศึกษา ปรากฏใน แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2566 ลำดับที่ 1 หน้า 26 | | | ✓ | | | |

2. ประเภทครุภัณฑ์การเกษตร

2.1 กลยุทธ์ เพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารงานและการให้บริการสาธารณะแก่ประชาชน 3.1 กลยุทธ์ เพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารงานและการให้บริการสาธารณะ

(1) แผนงานการรักษามสขภายใน

| ลำดับที่ | โครงการ | ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ (บาท) | ห่วง ระยะเวลา ดำเนินการ | หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก | ผลการดำเนินงาน | | | ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท) | หมายเหตุ |
|----------|---------------------------------------|--|-------------------|-------------------------------|---|------------------------|----------------------|---------------------|------------------------------------|----------|
| | | | | | | ดำเนินการ แล้วเสร็จ | ระหว่าง ดำเนินการ | ยังไม่ ดำเนินการ | | |
| 1 | เครื่องมืองานสวน อเนกประสงค์ไร้สาย | จัดซื้อเครื่องมืองานสวน อเนกประสงค์ไร้สาย กำลัง แบตเตอรี่ ขนาด 18 โวลต์ หัวต่อเลื่อยโซ่ ความยาวบาร์ เลื่อย 254 มม. ระยะใบเลื่อย ที่ตัดได้ 230 มม. ปรับ ระดับได้ 2 ระดับ แบตเตอรี่ ขนาด 18 โวลต์ ความจุ 5.0 แอมป์อว และแทนชาร์จ แบตเตอรี่ ชาร์จเร็ว ขนาด 12-18 โวลต์ จำนวน 1 ชุด ๑ ละ 18,000 บาท (ตามราคา ท้องตลาด) | 18,000 | มค - สค 67 | สำนักปลัดเทศบาล (งานป้องกันฯ) ปรากฏใน แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2566 ลำดับที่ 1 หน้า 28 | | ✓ | | | |

2. ประเภทครุภัณฑ์การเกษตร

3.1.2.1 กลยุทธ์ เพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารงานและการให้บริการสาธารณะแก่ประชาชน กลยุทธ์ เพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารงานและการให้บริการสาธารณะ

(2) แผนงานการพาณิชย์

| ลำดับที่ | โครงการ | ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ (บาท) | ช่วง ระยะเวลา ดำเนินการ | หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก | ผลการดำเนินงาน | | | | ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท) | หมายเหตุ |
|----------|--------------------------------|---|-------------------|-------------------------------|--|------------------------|----------------------|---------------------|--------------------------|------------------------------------|----------|
| | | | | | | ดำเนินการ แล้วเสร็จ | ระหว่าง ดำเนินการ | ยังไม่ ดำเนินการ | ยกเลิก / ไม่ดำเนินการ | | |
| 1 | Submersible 3 แรง 220 โวลต์ | เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ Submersible 3 แรง 220 โวลต์ จำนวน 2 ตัว ๆ ละ 45,000 บาท สำหรับใช้ในกิจการ ประปา (รายละเอียดการจัดซื้อตามราคา ท้องตลาดเนื่องจากไม่มีระบุ ไว้ในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ของ สำนักงานงบประมาณ) | 90,000 | พย 66 – กย 67 | กองช่าง ปรากฏใน แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) ลำดับที่ 9 หน้า 103 | | | ✓ | | | |
| 2 | Submersible 3 แรง 380 โวลต์ | เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ Submersible 3 แรง 380 โวลต์ จำนวน 2 ตัว ๆ ละ 35,500 บาท สำหรับใช้ในกิจการ ประปา (รายละเอียดการจัดซื้อตามราคา ท้องตลาดเนื่องจากไม่มีระบุ | 71,000 | พย 66 – กย 67 | กองช่าง ปรากฏใน แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) ลำดับที่ 11 หน้า 103 | | | ✓ | | | |

| ลำดับที่ | โครงการ | ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ (บาท) | ห้วง ระยะเวลา ดำเนินการ | หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก | ผลการดำเนินงาน | | | | ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท) | หมายเหตุ | |
|----------|--------------------------------------|---|-------------------|-------------------------------|---|------------------------|----------------------|---------------------|--------------------------|------------------------------------|----------|--|
| | | | | | | ดำเนินการ แล้วเสร็จ | ระหว่าง ดำเนินการ | ยังไม่ ดำเนินการ | ยกเลิก / ไม่ดำเนินการ | | | |
| | | ไว้ในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ของ สำนักงบประมาณ) เหตุผลและความจำเป็น เพื่อ ให้บริการสาธารณะในการผลิต น้ำประปาบริการประชาชน | | | | | | | | | | |
| 3 | บ่มหอยโข่ง ขนาด 5.5 แรง 380 โวลต์ | เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อบ่มหอย โข่ง ขนาด 5.5 แรง 380 โวลต์ จำนวน 1 ตัว ๆ ละ 30,000 บาท สำหรับใช้ในกิจการ ประปา (รายละเอียดการจัดซื้อตาม ราคาท้องตลาดเนื่องจากไม่มี ระบุ ไว้ในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ ของสำนักงบประมาณ) เหตุผลและความจำเป็น เพื่อ ให้บริการสาธารณะในการ ผลิต น้ำประปาบริการประชาชน | 60,000 | พย 66 – กย 67 | กองช่าง ปรากฏใน แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) ลำดับที่ 8 หน้า 103 | | | ✓ | | | | |

3. ประเภทครุภัณฑ์ก่อสร้าง

3.1 กลยุทธ์ เพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารงานและการให้บริการสาธารณะแก่ประชาชน 4.1 กลยุทธ์ เพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารงานและการให้บริการ

(1) แผนงานการรักษาสงบภายใน

| ลำดับที่ | โครงการ | ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ (บาท) | ช่วง ระยะเวลา ดำเนินการ | หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก | ผลการดำเนินงาน | | | | ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท) | หมายเหตุ |
|----------|---------------------------------|---|-------------------|-------------------------------|---|------------------------|----------------------|---------------------|--------------------------|------------------------------------|----------|
| | | | | | | ดำเนินการ แล้วเสร็จ | ระหว่าง ดำเนินการ | ยังไม่ ดำเนินการ | ยกเลิก / ไม่ดำเนินการ | | |
| 1 | เครือข่ายกอบนทประสงค์ ไร่สาย | จัดซื้อเครือข่ายกอบนทประสงค์ไร่ สาย ขนาด 18 โวลต์ พร้อม แบตเตอรี่ ขนาด 18 โวลต์ ความ จุ 5.0 แอมป์อว จำนวน 1 เครื่อง และแท่นชาร์จแบตเตอรี่ ชาร์จเร็ว ขนาด 12-18 โวลต์ จำนวน 1 เครื่อง ๆ ละ 11,000 บาท (ตามราคาท้องตลาด) | 11,000 | มค - สค 67 | สำนักปลัดเทศบาล (งานป้องกันฯ) ปรากฏใน แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2566 ลำดับที่ 1 หน้า 29 | ✓ | | | | | |
| 2 | ส่วนกระแทกไร่สาย | จัดซื้อส่วนกระแทกไร่สาย กำลังแบตเตอรี่ ขนาด 18 โวลต์ ขนาดหัวจับดอก 13 มม. สามารถเจาะผนัง เหล็ก ไม่ พร้อมแบตเตอรี่ขนาด 18 โวลต์ ความจุไม่น้อยกว่า 5.0 แอมป์ อว และแท่นชาร์จ ชาร์จเร็ว ขนาด 12-18 โวลต์ จำนวน 1 ตัว ๆ ละ 12,000 บาท (ตาม ราคาท้องตลาด) | 12,000 | มค - สค 67 | สำนักปลัดเทศบาล (งานป้องกันฯ) ปรากฏใน แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2566 ลำดับที่ 2 หน้า 29 | ✓ | | | | | |

4. ประเภทครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ

4.1 กลยุทธ์ เพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารงานและการให้บริการสาธารณสุขแก่ประชาชน 5.1 กลยุทธ์ เพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารงานและการให้บริการ

(1) แผนงานการรักษาสภาพภายใน

| ลำดับที่ | โครงการ | ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ (บาท) | ช่วง ระยะเวลา ดำเนินการ | หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก | ผลการดำเนินงาน | | | | ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท) | หมายเหตุ |
|----------|-------------------|--|-------------------|-------------------------------|---|------------------------|----------------------|---------------------|--------------------------|------------------------------------|----------|
| | | | | | | ดำเนินการ แล้วเสร็จ | ระหว่าง ดำเนินการ | ยังไม่ ดำเนินการ | ยกเลิก / ไม่ดำเนินการ | | |
| 1 | โคมไฟส่องพื้น LED | จัดซื้อโคมไฟส่องพื้น LED ขนาด 18 โวลต์ ปริมาณ การหมุนได้ไม่น้อยกว่า 120 องศา พร้อม แบตเตอรี่ ขนาด 18 โวลต์ ความจุไม่น้อยกว่า 5.0 แอมป์อว และแท่นชาร์จ แบตเตอรี่ ชาร์จเร็ว ขนาด 12-18 โวลต์ จำนวน 1 ชุด ๆ ละ 14,000 บาท (ตามราคาต่อตาราง) | 14,000 | มค - สค 67 | สำนักปลัดเทศบาล (งานป้องกันฯ) ปรากฏใน แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2566 ลำดับที่ 1 หน้า 30 | | | ✓ | | | |

5. ประเภททรัพย์สินคอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

5.1 กลยุทธ์ เพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารงานและการให้บริการสาธารณะแก่ประชาชน 6.1 กลยุทธ์ เพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารงานและการให้บริการ

(1) แผนงานบริหารงานทั่วไป

| ลำดับที่ | โครงการ | ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ (บาท) | ช่วง ระยะเวลา ดำเนินการ | หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก | ผลการดำเนินงาน | | | | ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท) | หมายเหตุ |
|----------|---|--|-------------------|-------------------------------|---|------------------------|----------------------|---------------------|--------------------------|------------------------------------|----------|
| | | | | | | ดำเนินการ แล้วเสร็จ | ระหว่าง ดำเนินการ | ยังไม่ ดำเนินการ | ยกเลิก / ไม่ดำเนินการ | | |
| 1 | ระบบคอมพิวเตอร์และระบบสื่อสารข้อมูล (งานทะเบียนราษฎร) พร้อมติดตั้ง เพื่อใช้สำหรับการปฏิบัติงานของสำนักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลปทุมธานี | จัดซื้อระบบคอมพิวเตอร์และระบบสื่อสารข้อมูล (งานทะเบียนราษฎร) พร้อมติดตั้ง เพื่อใช้สำหรับการปฏิบัติงานของสำนักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลปทุมธานี | 1,074,000 | พย 66 – กย 67 | สำนักปลัดเทศบาล (งานทะเบียนราษฎร) ปรากฏใน แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2566 ลำดับที่ 1 หน้า 31-32 | ✓ | | | | | |

| ลำดับที่ | โครงการ | ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ (บาท) | ห้วง ระยะเวลา ดำเนินการ | หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก | ผลการดำเนินงาน | | | | ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท) | หมายเหตุ |
|----------|---------|---|-------------------|-------------------------------|---------------------------|------------------------|----------------------|---------------------|-------------------------|------------------------------------|----------|
| | | | | | | ดำเนินการ แล้วเสร็จ | ระหว่าง ดำเนินการ | ยังไม่ ดำเนินการ | ยกเลิก/ ไม่ดำเนินการ | | |
| | | และเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก ก แบบสิทธิการใช้งาน ประเภทติดตั้งมาจากโรงงาน (OEM) ที่มีสิทธิถูกต้องตาม กฎหมาย จำนวน 2 ชุด ๆ และ 4,200 บาท - อุปกรณ์กระจายสัญญาณ (L2 Switch) ขนาด 24 ช่อง แบบที่ 2 จำนวน 1 เครื่อง ๆ ละ 13,000 บาท - อุปกรณ์อ่านบัตรแบบ อนเนกประสงค์ (Smart Card Reader) จำนวน 4 เครื่อง ๆ ละ 700 บาท - เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขนาด 40x60 Network แบบที่ 2 (38 หน้า/นาที) จำนวน 2 เครื่อง ๆ ละ 15,000 บาท - เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 3 kVA จำนวน 1 เครื่อง ๆ ละ | | | | | | | | | |

| ลำดับที่ | โครงการ | ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ (บาท) | ทั้ง ระยะเวลา ดำเนินการ | หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก | ผลการดำเนินงาน | | | | ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท) | หมายเหตุ |
|----------|---------|--|-------------------|-------------------------------|---------------------------|------------------------|----------------------|---------------------|--------------------------|------------------------------------|----------|
| | | | | | | ดำเนินการ แล้วเสร็จ | ระหว่าง ดำเนินการ | ยังไม่ ดำเนินการ | ยกเลิก / ไม่ดำเนินการ | | |
| | | <p>32,000 บาท</p> <ul style="list-style-type: none"> - สแกนเนอร์ สำหรับงานเก็บเอกสารระดับศูนย์บริการ แบบที่ 1 จำนวน 2 เครื่อง ๆ ละ 16,000 บาท - เครื่องพิมพ์สมุดทะเลเบียนบ้าน (PASSBOOK PRINTER) จำนวน 1 เครื่อง ๆ ละ 65,000 บาท - เครื่องพิมพ์ความเร็วสูง (HIGH SPEED PRINTER) จำนวน 1 เครื่อง ๆ ละ 400,000 บาท <p>(ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดทำอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ ฉบับเดือน มีนาคม 2566 และตามราคาท้องตลาด)</p> <p>2. ค่าติดตั้งและทดสอบการทำงานระบบคอมพิวเตอร์</p> | | | | | | | | | |

| ลำดับที่ | โครงการ | ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ (บาท) | ห้วง ระยะเวลา ดำเนินการ | หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก | ผลการดำเนินงาน | | | | ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท) | หมายเหตุ |
|----------|---------|---|-------------------|-------------------------------|---------------------------|------------------------|----------------------|---------------------|--------------------------|------------------------------------|----------|
| | | | | | | ดำเนินการ แล้วเสร็จ | ระหว่าง ดำเนินการ | ยังไม่ ดำเนินการ | ยกเลิก / ไม่ดำเนินการ | | |
| | | <p>สำหรับระบบงานทะเบียนราษณัฐ</p> <ul style="list-style-type: none"> - ติดตั้งระบบไฟฟ้า จำนวน 1 ระบบ ๑ และ 40,000 บาท - ติดตั้งเชื่อมโยงระบบสื่อสารข้อมูล จำนวน 1 ระบบ ๑ และ 90,000 บาท - สำรองและออกแบบการติดตั้งระบบงานทะเบียนราษฎร จำนวน 1 ระบบ ๑ และ 40,000 บาท - ติดตั้งและทดสอบอุปกรณ์พร้อมใช้งานรองรับระบบงานทะเบียนราษฎร จำนวน 4 ระบบ ๑ และ 50,000 บาท - แก้ไขปัญหา ณ จุดติดตั้งบริการระบบงานทะเบียนราษฎรและอุปกรณ์ต่าง ๆ จำนวน 4 ระบบ ๑ และ | | | | | | | | | |

| ลำดับที่ | โครงการ | ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ (บาท) | ห้วง ระยะเวลา ดำเนินการ | หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก | ผลการดำเนินงาน | | | | ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท) | หมายเหตุ | |
|----------|---------|--|-------------------|-------------------------------|---------------------------|------------------------|----------------------|---------------------|--------------------------|------------------------------------|----------|--|
| | | | | | | ดำเนินการ แล้วเสร็จ | ระหว่าง ดำเนินการ | ยังไม่ ดำเนินการ | ยกเลิก / ไม่ดำเนินการ | | | |
| | | 10,700 บาท - การจัดเตรียมอะไหล่ และเครื่องสำรองเพื่อ ให้บริการโน้ตบุ๊กเครื่องไม่ สามารถใช้งานได้ จำนวน 4 ระบบ ๆ ละ 40,000 บาท | | | | | | | | | | |

6. ประเภทครุภัณฑ์อื่น

6.1 กลยุทธ์ เพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารงานและการให้บริการประชาชน 7.1 กลยุทธ์ เพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารงานและการให้บริการ

(1) แผนงานการรักษาสภาพภายใน

| ลำดับที่ | โครงการ | ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ (บาท) | ช่วง ระยะเวลา ดำเนินการ | หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก | ผลการดำเนินงาน | | | | ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท) | หมายเหตุ |
|----------|---|--|-------------------|-------------------------------|---|------------------------|----------------------|---------------------|--------------------------|------------------------------------|----------|
| | | | | | | ดำเนินการ แล้วเสร็จ | ระหว่าง ดำเนินการ | ยังไม่ ดำเนินการ | ยกเลิก / ไม่ดำเนินการ | | |
| 1 | เครื่องช่วยหายใจอัตโนมัติ อากาศบริสุทธิ์ | จัดซื้อเครื่องช่วยหายใจอัตโนมัติ อากาศบริสุทธิ์ จำนวน 2 ชุด ๆ ละ 120,000 บาท ประกอบด้วย 1.1 หน้ากาก (FULL FACE MASK) 1.2 ชุดสายสะพาย (HARNES & BACK FRAME) 1.3 ถังอากาศ (CYLINDER) 1.4 ชุดลดแรงดัน (REDUCER) 1.5 ชุดควบคุมแรงดัน (REGULATOR) 1.6 ระบบสัญญาณเตือน (ALARM WARNING DEVICE) 1.7 มาตรฐาน | 240,000 | มค - สค 67 | สำนักปลัดเทศบาล (งานป้องกันฯ) ปรากฏใน แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2566 ลำดับที่ 1 หน้า 33 | ✓ | | | | 147,660 | |

| ลำดับที่ | โครงการ | ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม (CERTIFICATIONS) | งบประมาณ (บาท) | ห้วง ระยะเวลา ดำเนินการ | หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก | ผลการดำเนินงาน | | | | ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท) | หมายเหตุ | |
|----------|---------|---|-------------------|-------------------------------|---------------------------|------------------------|----------------------|---------------------|--------------------------|------------------------------------|----------|--|
| | | | | | | ดำเนินการ แล้วเสร็จ | ระหว่าง ดำเนินการ | ยังไม่ ดำเนินการ | ยกเลิก / ไม่ดำเนินการ | | | |
| | | 1.8 อุปกรณ์และข้อกำหนด อื่นๆ (ตามราคาต่อตาราง) | | | | | | | | | | |

สรุปผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

ครุภัณฑ์

ไตรมาส 1 - 2 (เดือนตุลาคม 2566-มีนาคม 2567)

เทศบาลตำบลปทุมใหญ่ อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา

1. ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน

1.1 กลยุทธ์ เพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารงานและการให้บริการสาธารณะแก่ประชาชน 1.1 กลยุทธ์ เพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารงาน

(1) แผนงานบริหารงานทั่วไป

| ลำดับที่ | โครงการ | ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ (บาท) | ห้วง ระยะเวลา ดำเนินการ | หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก | ผลการดำเนินงาน | | | | ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท) | หมายเหตุ |
|----------|--|--|-------------------|-------------------------------|--|------------------------|----------------------|---------------------|--------------------------|---|----------|
| | | | | | | ดำเนินการ แล้วเสร็จ | ระหว่าง ดำเนินการ | ยังไม่ ดำเนินการ | ยกเลิก / ไม่ดำเนินการ | | |
| 1 | เครื่องปรับอากาศ แบบแยก ส่วน (ราคารวมค่าติดตั้ง) แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน (สถานีเอนโอนตั้งจ่ายเป็น รายการใหม่ คราวประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2567 เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2567) | จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน (ราคารวมค่า ติดตั้ง) แบบตั้งพื้นหรือแบบ แขวน ขนาด 36,000 บีทียู จำนวน 4 เครื่องๆ ละ 45,500 บาท รวมเป็นเงิน 182,000 บาท ตั้งตามบัญชีราคามาตรฐาน ครุภัณฑ์สำนักงานงบประมาณ 2566 | 182,000 | มีค - พค 67 | สำนักปลัดเทศบาล ปรากฏใน แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2567 ลำดับที่ 2 หน้า 21 | ✓ | | | | แผนการ ดำเนินงาน ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2567 เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2567 | |

2. ประเภทครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง

2.1 กลยุทธ์ เพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารงานและการให้บริการสาธารณะแก่ประชาชน

(1) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

| ลำดับที่ | โครงการ | ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ (บาท) | ช่วง ระยะเวลา ดำเนินการ | หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก | ผลการดำเนินงาน | | | | ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท) | หมายเหตุ |
|----------|--|---|-------------------|-------------------------------|--|------------------------|----------------------|---------------------|--------------------------|---|----------|
| | | | | | | ดำเนินการ แล้วเสร็จ | ระหว่าง ดำเนินการ | ยังไม่ ดำเนินการ | ยกเลิก / ไม่ดำเนินการ | | |
| 1 | รถกระแสไฟฟ้า ประเภท รถยนต์บรรทุกแบบ 6 ล้อ กำลังแรงม้าไม่น้อยกว่า 150 แรงม้า (สถานีอนุมัติให้จ่ายเงินสะสม คราวประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2567 เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2567) | จัดซื้อรถกระแสไฟฟ้า ประเภทรถยนต์บรรทุกแบบ 6 ล้อ กำลังแรงม้าไม่น้อยกว่า 150 แรงม้า จำนวน 1 คัน ๆ ละ 2,800,000 บาท (ราคา ตามท้องตลาด)เนื่องจากไม่มี ในบัญชีมีมาตรฐานครุภัณฑ์ สำนักงบประมาณ | 2,800,000 | มีค - กย 67 | กองช่าง ประกัน แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2567 ลำดับ ที่ 2 หน้า 24 | ✓ | | | | แผนการ ดำเนินงาน ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2567 เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2567 | |

3. ประเภทครุภัณฑ์การเกษตร

3.1 กลยุทธ์ เพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารงานและการให้บริการสาธารณะแก่ประชาชน

(1) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

| ลำดับที่ | โครงการ | ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ (บาท) | ช่วง ระยะเวลา ดำเนินการ | หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก | ผลการดำเนินงาน | | | | ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท) | หมายเหตุ |
|----------|--|---|-------------------|-------------------------------|--|------------------------|----------------------|---------------------|--------------------------|---|----------|
| | | | | | | ดำเนินการ แล้วเสร็จ | ระหว่าง ดำเนินการ | ยังไม่ ดำเนินการ | ยกเลิก / ไม่ดำเนินการ | | |
| 1 | รถพ่วงแทรกเตอร์ ชนิด ขับเคลื่อน 4 ล้อ ขนาด 85 แรงม้าพร้อมเครื่องตัด หญ้าไหลต่าง (สภาอนุมัติให้ใช้จ่ายเงินสะสม คราวประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2567 เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2567) | จัดซื้อรถพ่วงแทรกเตอร์ชนิด ขับเคลื่อน 4 ล้อ ขนาด 85 แรงม้า ราคาตามบัญชี มาตรฐานครุภัณฑ์สำนัก งบประมาณ พร้อมเครื่องตัด หญ้าไหลต่าง จำนวน 1 คัน ๆ ละ 3,000,000 บาท (ราคา ตามท้องตลาด)เนื่องจาก เครื่องตัดหญ้าไหลต่าง ไม่มีใน บัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์สำนัก งบประมาณ | 3,000,000 | มีค - กย 67 | กองช่าง ปราภูมิ แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2567 ลำดับที่ 1 หน้า 24 | ✓ | | | | แผนการ ดำเนินงาน ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2567 เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2567 | |

4. ประเภทครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ

4.1 กลยุทธ์ เพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารงานและการให้บริการสาธารณะแก่ประชาชน

(1) แผนงานบริหารงานทั่วไป

| ลำดับที่ | โครงการ | ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ (บาท) | ช่วง ระยะเวลา ดำเนินการ | หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก | ผลการดำเนินงาน | | | ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท) | หมายเหตุ |
|----------|---|--|-------------------|-------------------------------|--|------------------------|----------------------|---------------------|------------------------------------|---|
| | | | | | | ดำเนินการ แล้วเสร็จ | ระหว่าง ดำเนินการ | ยังไม่ ดำเนินการ | | |
| 1 | ติดตั้งระบบกระจายเสียง ชนิดไร้สายตำบลบุรีใหญ่ (สภาอนุมติให้จ่ายเงินสะสม คราวประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2567 เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2567) | ติดตั้งระบบกระจายเสียงชนิด ไร้สายระบบ UHF-FM ประกอบด้วย -ชุดแม่ข่ายระบบกระจาย เสียงชนิดไร้สายระบบ UHF- FM เครื่องส่ง จำนวน 1 ชุด -ชุดรับวิทยุกระจายเสียงชนิด ไร้สายระบบ UHF-FM เครื่องรับ จำนวน 36 ชุด ตั้งตามราคาท้องตลาด เนื่องจากไม่มีในมาตรฐาน ครุภัณฑ์ | 2,338,000 | มีค - กย 67 | สำนักปลัดเทศบาล ปราภูมิโน แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/2567 หน้าที่ 9 ลำดับที่ 1 | ✓ | | | | แผนการ ดำเนินงาน ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2567 เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2567 |

5. ประเภททรัพย์สินคอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

5.1 กลยุทธ์ เพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารงานและการให้บริการสาธารณะแก่ประชาชน 6.1 กลยุทธ์ เพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารงานและการให้บริการสาธารณะแก่
(1) แผนงานการศึกษา

| ลำดับที่ | โครงการ | ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ (บาท) | ห้วง ระยะเวลา ดำเนินการ | หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก | ผลการดำเนินงาน | | | ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท) | หมายเหตุ |
|----------|---|--|-------------------|-------------------------------|--|------------------------|----------------------|---------------------|------------------------------------|---|
| | | | | | | ดำเนินการ แล้วเสร็จ | ระหว่าง ดำเนินการ | ยังไม่ ดำเนินการ | | |
| 1 | กล้องโทรทัศน์วงจรปิดศูนย์ พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล ตำบลปูลุใหญ่ หมู่ที่ 1 และหมู่ที่ 7 (สถานีโทรทัศน์วงจรปิดจายเป็น รายการใหม่ คราวประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2567 เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2567) | จัดซื้อกล้องโทรทัศน์วงจรปิด และอุปกรณ์ พร้อมค่าติดตั้ง สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลตำบลปูลุใหญ่ หมู่ที่ 1 และหมู่ที่ 7 จำนวน 2 ชุดๆละ 15,000.00 บาท (รายละเอียด การจัดซื้อจัดจ้างตามราคา ท้องตลาด เนื่องจาก รายละเอียดการจัดซื้อตาม เกณฑ์ราคากลางและ คุณลักษณะพื้นฐานของระบบ กล้องโทรทัศน์วงจรปิด ฉบับ เดือนมิถุนายน 2564 มีราคา และคุณลักษณะที่สูงเกินความ จำเป็นต่อการใช้งาน สำหรับ ติดตั้งภายในศูนย์พัฒนาเด็ก | 30,000 | มีค - กย 67 | กองการศึกษา ปราภูมิโน แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2566 ลำดับที่ 1 หน้า 32 | ✓ | | | | แผนการ ดำเนินงาน ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2567 เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2567 |

| ลำดับที่ | โครงการ | ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ (บาท) | ห้วง ระยะเวลา ดำเนินการ | หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก | ผลการดำเนินงาน | | | | ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท) | หมายเหตุ |
|----------|---------|---|-------------------|-------------------------------|---------------------------|------------------------|----------------------|---------------------|--------------------------|------------------------------------|----------|
| | | | | | | ดำเนินการ แล้วเสร็จ | ระหว่าง ดำเนินการ | ยังไม่ ดำเนินการ | ยกเลิก / ไม่ดำเนินการ | | |
| | | <p>เล็ก เนื่องจากเป็นพื้นที่ปิดและพื้นที่มีขนาดเล็ก) แต่ละชุดประกอบด้วย</p> <ul style="list-style-type: none"> - กล้องโทรทัศน์วงจรปิด ความละเอียดไม่น้อยกว่า 2 MP จำนวน 4 ตัว - อุปกรณ์บันทึกภาพรองรับความละเอียดไม่น้อยกว่า 2 MP จำนวนช่องไม่น้อยกว่า 4 ช่อง จำนวน 1 เครื่อง - ฮาร์ดดิสก์สำหรับเก็บข้อมูลต้องงจรปิด ความจุไม่น้อยกว่า 1 TB จำนวน 1 ลูก <p>Power Supply ไม่น้อยกว่า 5A จำนวน 1 ตัว</p> | | | | | | | | | |

สรุปผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

ครุภัณฑ์

ไตรมาส 1 - 2 (เดือนตุลาคม 2566-มีนาคม 2567)

เทศบาลตำบลปทุมใหญ่ อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา

1. ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน

1.1 กลยุทธ์ เพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารงานและการให้บริการสาธารณะแก่ประชาชน

(1) แผนงานบริหารงานทั่วไป

| ลำดับที่ | โครงการ | ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ (บาท) | ช่วง ระยะเวลา ดำเนินการ | หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก | ผลการดำเนินงาน | | | ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท) | หมายเหตุ |
|----------|---|--|-------------------|-------------------------------|---|------------------------|----------------------|---------------------|------------------------------------|---|
| | | | | | | ดำเนินการ แล้วเสร็จ | ระหว่าง ดำเนินการ | ยังไม่ ดำเนินการ | | |
| 1 | เครื่องพิมพ์ใบแจ้งหนี้/ ใบเสร็จ ชนิดพกพา (สภามอบโตอินตังจ่ายเป็น รายการใหม่ คราวประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2567 เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2567) | เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ใบ แจ้งหนี้/ใบเสร็จ ชนิดพกพา จำนวน 2 ชุด ๆ ละ 5,000 บาท คุณลักษณะดังนี้ - มีความเร็วในการพิมพ์ ไม่น้อย กว่า 50 มม./วินาที - รองรับกระดาษความร้อนได้สูงสุด ขนาด 58X40 มม. - สามารถเชื่อมต่อด้วยพอร์ต USB + Bluetooth ได้ - มีหน่วยจัดเก็บประจุไฟฟ้า (battery) ขนาดไม่น้อยกว่า 1500 mAh - สามารถพิมพ์ใบแจ้งหนี้/ | 10,000 | เมย - กย 67 | กองคลัง ปรากฏใน แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2567 ลำดับที่ 3 หน้า 21 | ✓ | | | | แผนการ ดำเนินงาน ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2567 เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2567 |

| ลำดับที่ | โครงการ | ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ (บาท) | ช่วง ระยะเวลา ดำเนินการ | หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก | ผลการดำเนินงาน | | | | ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท) | หมายเหตุ | |
|----------|---------|---|-------------------|-------------------------------|---------------------------|------------------------|----------------------|---------------------|--------------------------|------------------------------------|----------|--|
| | | | | | | ดำเนินการ แล้วเสร็จ | ระหว่าง ดำเนินการ | ยังไม่ ดำเนินการ | ยกเลิก / ไม่ดำเนินการ | | | |
| | | ใบเสร็จรับเงิน (จัดซื้อตามราคาท้องตลาด เนื่องจากไม่มีระบุไว้ในบัญชี มาตรฐานครุภัณฑ์ของสำนัก งบประมาณ) | | | | | | | | | | |

สรุปผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

ครุภัณฑ์

ไตรมาส 1 - 2 (เดือนตุลาคม 2566-มีนาคม 2567)

เทศบาลตำบลปรุใหญ่ อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา

2. ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

2.1 กลยุทธ์ เพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารงานและการให้บริการสาธารณะแก่ประชาชน 6.1 กลยุทธ์ เพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารงานและการให้บริการสาธารณะแก่

(1) แผนงานบริหารงานทั่วไป

| ลำดับที่ | โครงการ | ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ (บาท) | ช่วง ระยะเวลา ดำเนินการ | หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก | ผลการดำเนินงาน | | | | ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท) | หมายเหตุ |
|----------|---|---|-------------------|-------------------------------|---|------------------------|----------------------|---------------------|--------------------------|------------------------------------|---|
| | | | | | | ดำเนินการ แล้วเสร็จ | ระหว่าง ดำเนินการ | ยังไม่ ดำเนินการ | ยกเลิก / ไม่ดำเนินการ | | |
| 1 | คอมพิวเตอร์แท็บเล็ต (สภาพภูมิทัศน์ให้โอนตั้งจ่ายเป็น รายการใหม่ คราวประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2567 เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2567) | เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อคอมพิวเตอร์ แท็บเล็ต จำนวน 2 ชุด ๆ ละ 10,000 บาท คุณลักษณะดังนี้ - มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 8 แกนหลัก (8 Core) - มีหน่วยความจำหลัก (RAM) ที่มี ขนาดไม่น้อยกว่า 4 GB - มีหน่วยความจำขนาดไม่น้อยกว่า 128 GB - มีหน้าจอสัมผัสขนาดไม่น้อยกว่า 10 นิ้ว และมีความละเอียดไม่น้อย กว่า 2,000X1,200 Pixel - สามารถใช้งานได้ไม่น้อยกว่า Wi- Fi (802.11 ac) และ Bluetooth | 20,000 | เมย - กย 67 | กองคลัง ปรากฏใน แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2567 ลำดับที่ 1 หน้า 23 | ✓ | | | | | แผนการ ดำเนินงาน ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2567 เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2567 |

| ลำดับที่ | โครงการ | ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ (บาท) | ทั้ง ระยะเวลา ดำเนินการ | หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก | ผลการดำเนินงาน | | | | ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท) | หมายเหตุ |
|----------|--|---|-------------------|-------------------------------|---|------------------------|----------------------|---------------------|--------------------------|---|----------|
| | | | | | | ดำเนินการ แล้วเสร็จ | ระหว่าง ดำเนินการ | ยังไม่ ดำเนินการ | ยกเลิก / ไม่ดำเนินการ | | |
| | | <ul style="list-style-type: none"> - มีกล้องด้านหน้าความละเอียดไม่น้อยกว่า 8 Megapixel - มีกล้องด้านหลังความละเอียดไม่น้อยกว่า 8 Megapixel (จัดซื้อตามราคากลางมาตรฐาน) เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ เนื่องจากคุณลักษณะพื้นฐานที่สูงกว่า เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ ฉบับเดือน มีนาคม 2566) | | | | | | | | | |
| 2 | เครื่องพิมพ์ใบแจ้งหนี้/ใบเสร็จรับเงิน ชนิดหัวเข็ม (สภามอบให้โอนตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ คราวประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2567 เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2567) | <ul style="list-style-type: none"> เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายซื้อเครื่องพิมพ์ใบแจ้งหนี้/ใบเสร็จรับเงิน ชนิดหัวเข็ม จำนวน 1 เครื่อง ๆ ละ 24,000 บาท คุณลักษณะดังนี้ - มีจำนวนหัวพิมพ์ไม่น้อยกว่า 24 เข็ม - มีความกว้างในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 80 คอลัมน์ (Column) - มีความเร็วขณะพิมพ์ด้วยความเร็วสูงขนาด 12 ตัวอักษรต่อวินาที ได้น้อยกว่า 416 ตัวอักษรต่อวินาที | 24,000 | เมย - กย 67 | กองคลัง ปรากฏใน แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2567 ลำดับที่ 2 หน้า 23 | ✓ | | | | แผนการ ดำเนินงาน ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2567 เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2567 | |

| ลำดับที่ | โครงการ | ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ (บาท) | ห้วง ระยะเวลา ดำเนินการ | หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก | ผลการดำเนินงาน | | | | ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท) | หมายเหตุ |
|----------|---------|--|-------------------|-------------------------------|---------------------------|------------------------|----------------------|---------------------|--------------------------|------------------------------------|----------|
| | | | | | | ดำเนินการ แล้วเสร็จ | ระหว่าง ดำเนินการ | ยังไม่ ดำเนินการ | ยกเลิก / ไม่ดำเนินการ | | |
| | | <ul style="list-style-type: none"> - มีความละเอียดในการพิมพ์แบบ Enhanced Graphics ไม่น้อยกว่า 360X360 dpi - มีหน่วยความจำแบบ Input Buffer ไม่น้อยกว่า 128 KB - มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 1.1 หรือดีกว่าจำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง (จัดซื้อตามราคาห้องตลาด เนื่องจากไม่มีระบุไว้ในเกณฑ์ราคา กลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ ฉบับเดือนมีนาคม 2566) | | | | | | | | | |